

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва" 2019 року

станом на _30.10.2019_ року

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ з/п	Реєстраційний номер проекту	Назва проекту, місце розташування	Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг	Вартість, тис. грн.				
							План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	723	"Безпечна пішохідна доріжка для мешканців Березняків". вул. Шумського 5	жовтень 2019	341,220		Підготовка пакету документів для проведення тендеру					
2	1000	"Безпечні пішохідні переходи в мікрорайоні Сирець". Нерегульовані пішохідні переходи мікрорайону Сирець	червень 2019	495,000		23.07.2019 проведено аукціон на придбання макетів фігур дітей. Укладено договір з переможцем, ведуться роботи зі встановлення макетів фігур. Встановлено 5 макетів з 25. Один макет викрадено.			https://zakupki.pom.ua/ru/gov/tenders/UA-2019-07-04-001236-a		
3	1194	"Безпечні переходи з острівцями безпеки". Вулиці Ризька, Грекова, Васильківська, Стеценка	лютий 2019	408,000		На вул. Васильківській (1 шт) та Ризькій (1 шт) виконано монтажні роботи. Ведуться роботи з влаштування острівців на розі вул. Грекова (1 шт) та вул. Стеценка (1 шт)			КК "Київавтодор"		

4	1198	"Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками". Голосіївський, Соломянський, Шевченківський та Печерський райони м. Києва	вересень 2019	612,000		Тендер не відбувся			https://zakupki.prom.ua/ru/gov/tenders/UA-2019-09-12-000809-a		
5	1201	"Облаштування антикишень - безпечових і антипаркувальних зон поруч з пішохідними переходами". вул. Немировича-Данченко, вул. Приймаченко, вул. Ярославів вал, вул. Лисенка, вул. Павлівська, вул. Тургенівська	серпень 2019	400,000		Ведуться будівельні роботи			КК "Київавтодор"		
6	1214	"Ремонт дорожнього покриття вул. Ризька". Вул. Ризька на ділянці від буд. № 73-г до буд. № 87	липень 2019	234,600	234,6	РЕАЛІЗОВАНО	234,6	234,6	ШЕУ Шевченківського району		
Всього по розпоряднику коштів:				2490,820	234,600		234,600	234,600			