



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

*бул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001 тел. (044) 278-19-85, 235-10-25
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: info@kga.gov.ua Код ЄДРПОУ 26345558*

№055-8074 від 22.11.2022

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Про надання інформації

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає звіт про хід виконання МЦП «Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019-2023 роки» за 9 місяців 2022 року.

Додаток: на 9 арк. в 1 прим.

Перший заступник директора

Олександр ЯСТРУБЕНКО

Людмила МАЗУР 2782873

Інформація про виконання програми за 2022, 9 місяців

1. Міська цільова програма «Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019-2023 роки»

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:					
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
Завдання: (Напрямок) Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик													
Розроблення плану зонування міста Києва	ДМА	2019, 2020, 2021, 2022	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи можуть бути продовжені після затвердження Генерального плану м.Києва. На сьогодні матеріали Плану зонування території центральної планувальної зони міста Києва та Плану зонування території інших частин міста Києва, що повинні бути розроблені в установленому порядку та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		в повному обсязі, до ДМА не передано.	
Розроблення детальних планів територій	ДМА	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	35 500,0	0,0	0,0	35 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Після передачі розробниками матеріалів проектів детальних планів територій в повному обсязі та розроблених в установленому порядку, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до постанови Кабінету

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» Департамент розгляне можливість проведення громадських обговорень (слухань) проектів ДПТ з подальшим опрацюванням та передачею проектів на затвердження Київською міською радою.	
Комплексна схема транспорту міста Києва у складі Інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської	ДМА	2021, 2019, 2022, 2023	1 838,1	0,0	1 838,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Роботи можуть бути продовжені після затвердження Генерального плану м.Києва та CEO комплексної схеми транспорту	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			42 338,1	0,0	6 838,1	35 500,0	0,0	0,0	0,0			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:					
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
Завдання: (Напряму)Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору													
Верифікація адресної ідентифікації багатоквартирних житлових будинків	ДМА	2021, 2022	2 720,0	0,0	2 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Постановою КМУ від 07.07.2021 №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна» затверджено Порядок присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна. Згідно даного Порядку визначено процедуру присвоєння, зміни, коригування адрес об'єктів будівництва, будинків, будівель, споруд, окремих частин об'єкта, які є самостійними об'єктами права на нерухоме майно (квартир,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень).	
Придбання ортофотоплану	ДМА	2022	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Враховуючи те, що Департаментом земельних ресурсів було придбано аналогічний за технічними характеристиками ортофотоплан, зазначений захід планується виключити із переліку заходів	
Впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру	ДМА	2022, 2023	4 968,0	0,0	4 968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Розроблено технічні вимоги до трьох першочергових геосервісів, які можуть бути реалізовані під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX». Здійснюється узгодження технічних вимог цих геосервісів.	
Створення геоінформаційної системи інженерних мереж як складової інформаційного ресурсу єдиної цифрової топографічної основи міста Києва	ДМА	2021, 2022, 2023	2 173,9	0,0	2 173,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Здійснюється узгодження змінених технічних вимог, з врахуванням законодавства, прийнятого під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану»	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX»	
Розроблення структури геопросторових даних містобудівної документації з приведенням паперових та растрових матеріалів детальних планів території у векторний вигляд	ДМА	2021, 2022	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Здійснюється коригування технічних вимог у зв'язку з зміною законодавства	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			18 161,9	0,0	18 161,9	0,0	0,0	0,0	0,0			
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			60 500,0	0,0	25 000,0	35 500,0	0,0	0,0	0,0			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)			Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:		Усього	у тому числі: за джерелами:			
				державний бюджет	бюджет м.Києва		інші джерела	державний бюджет		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
60 500,0	35 500,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	60 500,0	35 500,0	25 000,0

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (власне ім'я та прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма «Комплексна програма реалізації містобудівної політики
на 2019-2023 роки»**

назва міської цільової програми

за 2022, 9 місяців

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
8	0	8	0,00

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

Розроблення плану зонування міста Києва

Причини невиконання: Роботи можуть бути продовжені після затвердження Генерального плану м.Києва. На сьогодні матеріали Плану зонування території центральної планувальної зони міста Києва та Плану зонування території інших частин міста Києва, що повинні бути розроблені в установленому порядку та в повному обсязі, до Департаменту містобудування та архітектури не передано.

Комплексна схема транспорту міста Києва у складі Інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони

Причини невиконання: Роботи можуть бути продовжені після затвердження Генерального плану м.Києва та SEO комплексної схеми транспорту

Впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру

Причини невиконання: Розроблено технічні вимоги до трьох першочергових геосервісів, які можуть бути реалізовані під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ». Здійснюється узгодження технічних вимог цих геосервісів.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
32	0	32	0	5	0	5	0

В процесі виконання

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

В процесі виконання

Відповідальний виконавець:

_____ (посада)

_____ (підпис)