

## Інформація про виконання програми за 2020, 1 півріччя

### 1. Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019-2022 років

*(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)*

### 2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*найменування відповідального виконавця програми*

| Найменування заходу   | Виконавці заходу  | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |                             |                 |              | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.) |                             |                 |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання  |
|---|---|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|
|   |   |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                 |              | Усього  | у тому числі: за джерелами: |                 |              |                                 |  |
|   |   |                              |  | державний бюджет            | бюджет м. Києва | інші джерела |   | державний бюджет            | бюджет м. Києва | інші джерела |                                 |  |
| Завдання: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ТА ТРОТУАРІВ                |   |                              |  |                             |                 |              |   |                             |                 |              |                                 |  |
| 1.1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло" | 2019, 2020, 2021, 2022       | 146 626,0                                    | 0,0                         | 26 626,0        | 120 000,0    | 54 892,4  | 0,0                         | 54 892,4        | 0,0          | Виконано частково               | Виконання робіт по капітальному ремонту електромереж зовнішнього освітлення заплановано на II півріччя 2020 року в межах бюджетних призначень, так як, бюджетні асигнування I півріччя були першочергово спрямовані на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік у сумі 54 212,15 тис. грн. |
| 1.2. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ   | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу  | 2019, 2020, 2021, 2022       | 56 550,0                                     | 0,0                         | 56 550,0        | 0,0          | 20 551,5  | 0,0                         | 20 551,5        | 0,0          | Виконано                        | Виконано в межах асигнувань передбачених ПЕСР міста  |

| Найменування заходу   | Виконавці заходу  | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |                             |                |              | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.) |                             |                |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання  |
|---|---|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--|
|   |   |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                |              | Усього  | у тому числі: за джерелами: |                |              |                                 |  |
|   |   |                              |  | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |   | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                 |  |
| МАГІСТРАЛЕЙ (перелік об'єктів будівництва, реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць та транспортних магістралей наведено у додатку 1)  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"  |                              |  |                             |                |              |   |                             |                |              |                                 | Києва на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою Рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:  |   |                              | 203 176,0                                    | 0,0                         | 83 176,0       | 120 000,0    | 75 443,9  | 0,0                         | 75 443,9       | 0,0          |                                 |  |
| Завдання: СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР   |   |                              |  |                             |                |              |   |                             |                |              |                                 |  |
| 2.1. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (перелік об'єктів будівництва, ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення парків та скверів наведено у додатку 2) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвіт" | 2020, 2021, 2022             | 45 818,5                                     | 0,0                         | 45 818,5       | 0,0          | 10,4  | 0,0                         | 10,4           | 0,0          | Виконано частково               | По об'єкту «Будівництво мережі зовнішнього освітлення ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ у Деснянському районі м. Києва» оплачено перепроходження експертизи. Заплановані роботи на 2020 рік по об'єкту «Будівництво |

| Найменування заходу  | Виконавці заходу  | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |                             |                |              | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.) |                             |                |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання   |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|---|
|  |   |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                |              | Усього  | у тому числі: за джерелами: |                |              |                                 |   |
|  |   |                              |  | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |   | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                 |   |
|  | ло"   |                              |  |                             |                |              |   |                             |                |              |                                 | мережі зовнішнього освітлення скверу на Харківському шосе, 180/21 у Дарницькому районі міста Києва» виконані та оплачені у 2019 році.                               |
| 2.2. БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ (перелік об'єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення наведено у додатку 3) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло" | 2020, 2021, 2022             | 70 100,0                                     | 0,0                         | 70 100,0       | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0            | 0,0          | Не виконано                     | Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою розпорядженням м КМДА від 28.12.2019 № 2290, рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076. |
| 2.3. БУДІВНИЦТВО ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ   | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу  | 2020, 2021, 2022             | 34 800,0                                     | 0,0                         | 34 800,0       | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0            | 0,0          | Виконано частково               | Ведеться підготовча робота, в обсягах передбачених  |

| Найменування заходу   | Виконавці заходу  | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |                             |                |              | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.) |                             |                |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання  |
|---|---|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--|
|   |   |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                |              | Усього  | у тому числі: за джерелами: |                |              |                                 |  |
|   |   |                              |  | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |   | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                 |  |
| ТЕРИТОРІЙ В МІСТІ. КИСВІ (перелік адрес будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в місті. Києві наведено у додатку 4) | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло"                    |                              |  |                             |                |              |   |                             |                |              |                                 | ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році, затвердженою рішенням від 26.03.2020 № 906/9076 (розроблені дефектні акти, підготовка проектно-кошторисної документації, оголошення тендерів на проведення робіт, тощо). Відповідно плану асигнувань роботи заплановані на IV квартал 2020 року. |
| 2.4. ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА. КИСВА                          | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього | 2020, 2021, 2022             | 2 000,0                                      | 0,0                         | 2 000,0        | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0            | 0,0          | Не виконано                     | Бюджетні асигнування не передбачені ПЕСР міста Києва на 2020 рік, затвердженою розпорядженням м КМДА від 28.12.2019 № 2290, рішенням КМР від 26.03.2020 № 906/9076.  |

| Найменування заходу   | Виконавці заходу  | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |                             |                |              | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.) |                             |                |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання   |
|---|---|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|---|
|   |   |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                |              | Усього  | у тому числі: за джерелами: |                |              |                                 |   |
|   |   |                              |  | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |   | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                 |   |
|   | освітлення міста Києва "Київміськвітло"   |                              |  |                             |                |              |   |                             |                |              |                                 |   |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:  |   |                              | 152 718,5                                    | 0,0                         | 152 718,5      | 0,0          | 10,4  | 0,0                         | 10,4           | 0,0          |                                 |   |
| Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ   |   |                              |  |                             |                |              |   |                             |                |              |                                 |   |
| 3.1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ МІСТА КИЄВА (1 ЕТАП) | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло" | 2020, 2021, 2022             | 9 750,0                                      | 0,0                         | 9 750,0        | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0            | 0,0          | Не виконано                     | ПЕСР на 2018-2020 роки у 2020 році бюджетні асигнування не передбачені. |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:  |   |                              | 9 750,0                                      | 0,0                         | 9 750,0        | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0            | 0,0          |                                 |   |
| Завдання: ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА            |   |                              |  |                             |                |              |   |                             |                |              |                                 |   |
| 4.1. ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ  | Департамент транспортної  | 2020, 2021,                  | 84 955,0                                     | 0,0                         | 84 955,0       | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0            | 0,0          | Виконано частково               | На придбання спецавтомобілів  |

| Найменування заходу                                | Виконавці заходу   | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |                             |                  |                  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.) |                             |                 |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання  |
|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|
|  |  |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                  |                  | Усього  | у тому числі: за джерелами: |                 |              |                                 |  |
|  |  |                              |  | державний бюджет            | бюджет м.Києва   | інші джерела     |   | державний бюджет            | бюджет м.Києва  | інші джерела |                                 |  |
| ТА ОБЛАДНАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ | інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло" | 2022                         |  |                             |                  |                  |   |                             |                 |              |                                 | ів у 2020 році передбачені бюджетні асигнування на суму 53 564,0 тис грн. Придбання планується у III кварталі 2020 року згідно плану асигнувань.Оголошено тендерні закупівлі в системі "Прозорро" на придбання спецтехніки в кількості 22 одиниці. |
| <b>ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:</b>                        |  |                              | 84 955,0                                     | 0,0                         | 84 955,0         | 0,0              | 0,0   | 0,0                         | 0,0             |              |                                 |  |
| <b>РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ</b>                          |  |                              | <b>450 599,5</b>                             | <b>0,0</b>                  | <b>330 599,5</b> | <b>120 000,0</b> | <b>75 454,3</b>   | <b>0,0</b>                  | <b>75 454,3</b> | <b>0,0</b>   |                                 |  |

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

| Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін |                |                  | Проведені видатки за звітний період |                |                  | Відхилення |                |                  |
|---|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| усього  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього                              | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 501 044,2   |                | 501 044,2        | 75 454,3                            |                | 75 454,3         | 425 589,9  |                | 425 589,9        |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн ) |                             |                |              | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |                             |                |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |
|---------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------|--|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|
|                     |                  |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                |              | Усього   | у тому числі: за джерелами: |                |              |                                 |                     |
|                     |                  |                              |  | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |  | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                 |                     |

Відповідальний виконавець

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (власне ім'я та прізвище)