

**Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2021 році**

(станом на 07.06.2021)

№ з/п	Проект (№, назва, адреса реалізації, Команда)	Основні етапи реалізації проєкту	Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ППП, телефон)	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту				
							Реалізовані етапи проєкту	Освоєно		Проблемні питання	
								тис.грн.	%	Зі сторони замовника	Зі сторони Команди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
2021 рік											
1	Проект № 445, "Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)" О.Біленко	1.Визначення технічних умов проєкту. 2.Розробка схеми організації дорожнього руху. 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проєкту. 5.Виконання будівельних робіт проєкту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт	КК "Київавтодор" ШЕУ Соломянського району головний інженер ШЕУ - Мацюк К.С., моб.тел. 0981690740			253,386	У 2020 році на зазначеній локації виконано роботи з облаштування пішохідного переходу. Опрацьовується питання зміни локації.	0,00	0,00		
2	Проект № 1746, "Безпечні велопішохідні переходи на примиканні вул.Янгеля та пров.Політехнічного до просп.Перемоги",Н.Мошняга	1.Визначення технічних умов проєкту.2.Розробка схеми організації дорожнього руху . 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проєкту. 5.Виконання будівельних робіт проєкту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт проєкту з автором громадського проєкту.	КК "Київавтодор" ШЕУ Соломянського району головний інженер ШЕУ - Мацюк К.С., моб.тел. 0981690740			440,400	Опрацювання з автором проєкту технічних умов.	0,00	0,00		

3	Проект №1824, "Пішохідні переходи на розв'язці вулиці Гетьмана біля Індустріального моста", Н.Мошняга	1.Визначення технічних умов проекту.2.Розробка схеми організації дорожнього руху . 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проекту. 5.Виконання будівельних робіт проекту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт проекту з автором громадського проекту.	КК "Київавтодор" ШЕУ Соломянського району головний інженер ШЕУ - Мацюк К.Є., моб.тел. 0981690740		180,000	Виконання робіт передбачених громадським проектом потрапляє в пляму виконання робіт з капітального ремонту вул. Борщагівської. Опрацьовується питання зміни локації.	0,00	0,00	Територія реалізації проекту потрапляє в пляму виконання робіт з капітального ремонту вул. Борщагівської	
4	Проект № 1845, "Безпечні переходи біля шкіл 324 та 159", Я.Жирнова	1.Визначення технічних умов проекту.2.Розробка схеми організації дорожнього руху . 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проекту. 5.Виконання будівельних робіт проекту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт проекту з автором громадського проекту.	КК "Київавтодор" ШЕУ Соломянського району головний інженер ШЕУ - Мацюк К.Є., моб.тел. 0981690740		264,000	Опрацювання з автором проекту технічних умов.	0,00	0,00		
5	Проект № 1791, "Інклюзивні тротуари на вул. Виборзькій (Олекси Тихого)", Н.Мошняга	1.Визначення технічних умов проекту.2.Розробка схеми організації дорожнього руху . 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проекту. 5.Виконання будівельних робіт проекту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт проекту з автором громадського проекту.	КК "Київавтодор" ШЕУ Соломянського району головний інженер ШЕУ - Мацюк К.Є., моб.тел. 0981690740		390,000	Опрацювання з автором проекту технічних умов.	0,00	0,00		

6	Проект № 569, "Розклад на зупинках", Т.Нагорний	1.Визначення технічних умов проекту.2.Розробка схеми організації дорожнього руху . 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проекту. 5.Виконання будівельних робіт проекту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт проекту з автором громадського проекту	КП "Київпастрас"			169,320	Підприємством отримано від автора перелік з 31 зупинки громадського транспорту на яких пропонується встановити розклад. Проведено обстеження зупинок на предмет визначення місць встановлення розкладів, форматів футлярів та можливості їх кріплення. Автору надано пропозиції щодо внесення змін до переліку. Ведеться розробка технічної документації. Розробка проекту візуалізації та зразку надання необхідної інформації для пасажирів.	0,00	0,00		
7	Проект № 521, "Депарканізація Києва", І.Іванов, І. Гасанов	1.Визначення технічних умов проекту.2.Розробка схеми організації дорожнього руху . 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проекту. 5.Виконання будівельних робіт проекту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт проекту з автором громадського проекту	КК "Київавтодор" КП "ШЕУ Голосіївського району" Начальник - Гончаров В. А., 525-93-45	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (06,03,2021) та календарного плану (КП) (06,03,2021)		100,706	Погоджено з автором проекту технічні умови. Погоджено схему реалізації ГБ	0,00	0,00		
8	Проект № 650, "Тротуари біля МВЦ – пішоходам!", К.Макарчук	1.Визначення технічних умов проекту.2.Розробка схеми організації дорожнього руху . 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проекту. 5.Виконання будівельних робіт проекту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт проекту з автором громадського проекту	КК "Київавтодор" КП "ШЕУ Дніпровського району" Начальник			138,012	Погоджено з автором проекту технічні умови. Погоджено схему реалізації ГБ	0,00	0,00	Реалізація Проекту планується на небалансовій території ШЕУ	

9	Проект № 1065, "Безпечні пішохідні переходи поблизу КП", В.Корж	1. Вихід розпорядження про визначення КП Київміськвітло замовником робіт; 2. Розроблення завдання на проектування і календарного плану та погодження їх з авторами проекту; 3. Проведення процедури закупівлі проектно-вишукувальних робіт; 4. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації, розробленої проектувальником; 5. Проведення закупівлі будівельних робіт та	КП "Київміськвітло" КК "Київавтодор" ШЕУ Соломянського району		316,600	1) Проект розпорядження про визначення КП "Київміськвітло" замовником робіт № 413-ПР від 11.02.2021р.; 2) Вихід розпорядження про визначення КП "Київміськвітло" замовником робіт №856 від 12.04.2021р. 3) Розроблення і затвердження завдання на проектування; 4) Погодження завдання на проектування з автором проекту; 5) Підготовка документації для проведення процедури закупівлі проектно-вишукувальних робіт;	0,00	0,00		
---	---	--	---	--	---------	---	------	------	--	--

10	Проект № 1310, "Облаштування безпечних пішохідних переходів/антикишені", М.Маршаленко	1.Визначення технічних умов проекту.2.Розробка схеми організації дорожнього руху . 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проекту. 5.Виконання будівельних робіт проекту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт проекту з автором громадського проекту	КК "Київавтодор" ШЕУ Печерського району, ШЕУ Шевченківського району		498,960	Опрацювання з автором проекту технічних умов. Отримано від автора перелік локацій для реалізації проекту. Опрацьовується перелік локацій запропонованих автором. За локаціями: вул. Лисенка ріг вул. Богдана Хмельницького та бульвар Тараса Шевченка ріг вул. Пирогова для влаштування даних переходів розроблена та погоджена схема ОДР; за локацією: вул. Богдана Хмельницького ріг вул. Пирогова планується влаштування острівця безпеки на наземному пішохідному переході. Антикишенню, на запропонованій автором проекту ділянці, буде визначено відповідною горизонтальною дорожньою розміткою	0,00	0,00		
11	Проект № 1500, "Перехід на Арсенальний" Ю.Степаненко	1.Визначення технічних умов проекту.2.Розробка схеми організації дорожнього руху . 3.Погодження схеми організації дорожнього руху. 4.Проведення процедури закупівлі матеріалів необхідних для реалізації проекту. 5.Виконання будівельних робіт проекту. 6.Прийняття об'єкта в експлуатацію. 7.Погодження виконаних будівельних робіт проекту з автором громадського проекту	КП ЦОДР Директор - Черній В. Д. +380 (44) 374 11 01 +380 (44) 374 11 07 Начальник служби капітального будівництва Піскунов Д.В. 374-11-10		396,000	Розроблено технічне завдання на проектування "Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. М.Грушевського-вул. Московська у Печерському районі м. Києва". Технічне завдання погоджено Департаментом транспортної інфраструктури та Департаментом будівництва та житлового забезпечення. Проводиться закупівля робіт з розробкипроектної документації.	0,00	0,00	Протокол розбіжностей не враховано Г.Б. Доведеної суми недостатньо для виконання необхідних робіт	
Всього:		X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
						3147,384				
						2020 рік				

1	Проект № 2226, "Підвищений вело-пішохідний перехід на перетині вулиць Янгеля і Політехнічної", вул. Академіка Янгеля, 22, Рак Олександр Олександрович	Погодження календарного плану, технічних вимог, проведення електронних закупівель, будівництво підвищеного переходу, поновлення розмітки, встановлення знаків, реалізація проекту, прийняття робіт	КК "Київавтодор" ШЕУ Соломянського району головний інженер ШЕУ - Мацюк К.Є., моб.тел. 0981690740	ТВ та КП Погоджено 13.03.2020	Проводиться процедура тендерних закупівель на товари та послуги	156,000	Проведено візну нараду за участі автора проекту 20.02.2020. Дві локації узгоджено з автором. Реалізація третьої локації опрацьовується з КП ЦОДР. Затверджено календарний план, станом на 06.08.2020 заключено договір з КП ЦОДР для розробки відповідної схеми організації дорожнього руху. На 06,11,2020 КП ЦОДР усунуло зауваження отримані до розроблених схем ОДР. На 02,12,2020 зауваження поліції по схемі ОДР усунуто. 22,12,2020 отримано погоджену схему ОДР. Роботи передбачені проектом заплановано виконати в рамках поточного ремонту.	0,00	0,00	Кошти на 2021 рік не передбачено.	
---	---	--	--	-------------------------------	---	---------	--	------	------	-----------------------------------	--

2	Проект № 510, "РеаніМетро Майдан Незалежності, Палац Спорту - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Нечай Кіра Ігорівна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	580,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	3,70	0,64	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
3	Проект № 511, "РеаніМетро Льва Толстого, Театральна, Золоті Ворота - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Нечай Кіра Ігорівна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	572,400	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	3,17	0,55	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
4	Проект № 1963, "РеаніМетро Арсенальна - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Назарова Марія Давидівна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.

5	Проект № 2025, "РеаніМетро Академістечко - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Назарова Марія Давидівна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
6	Проект № 2145, "Реаніметро Святошин - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Назарова Марія Давидівна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
7	Проект № 2239, "РеаніМетро Лісова - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Назарова Марія Давидівна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.

8	Проект № 2270, "РеаніМетро Дарниця - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Назарова Марія Давидівна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
9	Проект № 2284, "РеаніМетро Лук'янівська - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Назарова Марія Давидівна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
10	Проект № 1969, "РеаніМетро Почайна - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Макарова Людмила Сергіївна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.

11	Проект № 2118, "РеаніМетро Контрактова площа - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Макарова Людмила Сергіївна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
12	Проект № 2117, "РеаніМетро Політехнічний інститут - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Николенко Иван Васильевич,	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
13	Проект № 2119, "РеаніМетро Шулявська - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Николенко Иван Васильевич	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.

14	Проект № 2196, "РеаніМетро Осокорки - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Овсянніков Михайло Ігорович	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
15	Проект № 2213, "РеаніМетро Олімпійська - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Брем Софія Андреасівна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.
16	Проект № 2245, "РеаніМетро Вокзальна - встановлення громадських дефібриляторів", Метрополітен, Буренін Дмитро Сергійович	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київський метрополітен" начальник структурного підрозділу Служба руху Ткачук С.Д., 238 43 10	ТВ та КП Погоджено 04.06.2020	Договір № 567-Д-20 від 11.11.2020	190,800	Узгоджено схему розміщення дефібриляторів. Технічне завдання погоджено з лідером команди. Проведено процедуру закупівлі автоматичних зовнішніх дефібриляторів (в комплекті з шафами). Укладено договір з ТОВ "Дефгруп" на постачання дефібриляторів. Придбано медичні аптечки (20614,62 грн по всім проектам РеаніМетро). 22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). На 01.03.2021 встановлено дефібрилятори передані підприємству КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" на 28.04.2021	1,06	0,56	22.12.2020 комісійно не прийняті дефібрилятори поставлені ТОВ "Дефгруп" (не надано пакет документів визначених договором, дефібрилятори не відповідають технічній специфікації). Кошти на 2021 рік не передбачено.

17	Проект № 561, "Наземний перехід до метро Університет", бульв. Шевченка, Пасюта Сергій Володимирович	Розробка схеми ОДР. Розробка проектно-кошторисної документації, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП ЦОДР Директор - Черній В. Д. +380 (44) 374 11 01 +380 (44) 374 11 07	ТВ відповідно до проектно-кошторисної документації, погоджуються Національною поліцією.	Розробка проектно-кошторисної документації власними силами КП ЦОДР	402,000	Розроблено схему ОДР. Управління патрульної поліції в м. Києві відмовлено у погодженні схеми ОДР з влаштуванням наземного пішохідного переходу. КП ЦОДР повторно розробило схему ОДР. Повторно розроблену схему ОДР Управлінням патрульної поліції в м. Києві відмовлено в погодженні. На даний час розроблено в повному обсязі том №1 проекту регульованого пішохідного переходу "Організація дорожнього руху" передана втретє на погодження. Схему ОДР не погоджено Управлінням патрульної поліції в м. Києві.	0,00	0,00	Управління патрульної поліції в м. Києві відмовило у погодженні схеми ОДР з влаштуванням наземного пішохідного переходу. Лист від 04.03.2020 № 9283/41/11/10/01-2020. Також розрахунок бюджету проекту не відповідає діючим цінам на матеріали роботи	
Всього:		X	X	X	X	4191,600	X	20,65	0,49	X	X
2019 рік											
1	Проект № 1198, "Встановлення розумного економного LED освітлення пішохідних переходів з сенсорними датчиками", Голосіївський, Соломянський, Шевченківський та Печерський райони, Барабошко Олександр Олександрович	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київміськвітло" Директор - Круценко В. І. (044) 458-05-14			612,000				фінансування у 2021 році не передбачено.	
Всього:		X	X	X	X	612,000	X	0,00	0	X	X
2018 рік											

1	Проект № 695, LED-освітлення парку "Сирецький яр", вул. Ризька, Студзінська Любов Юрївна	Погодження календарного плану, технічних вимог, проекту кошторису, проведення електронних закупівель, реалізація проекту, прийняття робіт	КП "Київмиськвітло" Директор - Круценко В. І. (044) 458-05-14	2018		4000,000	Погодження календарного плану, технічних вимог. Затверджено завдання на проєктування.			КП "Київмиськвітло" не може реалізувати проєкт, оскільки без виконання КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району розробки проєктно-кошторисної документації з влаштування пішохідної доріжки із визначенням її трасування в частині її ширини та розміщення. підприємство не може приступити до розроблення проєкту зовнішнього освітлення цієї території. КП УЗН необхідно нанести на схему М:500 відповідні доріжки та погодити ПКД в установленому порядку. КП "Київмиськвітло" надало роз'яснення КП УЗН щодо процедури погодження ПКД та готове сприяти в супроводі оформлення відповідних документів.	
	Всього:	X	X	X	X	4000,000	X	0,00	0	X	X