

ЗАТВЕРЖЕНО
 рішення Київської міської ради
 від 05.08.2022 № 5008/5049



Звіт за 2021 рік
 про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | | | | 19 | 20 |
|---|---|--|---|--------------------------|-----------|--|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | однина виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | виконано (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | |
| Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва Сектору 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.1.1. Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Усього, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 6910,00 | 0,00 | 14780,00 | 0,00 | Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця | тис. грн | 80,00 | 159,5 (попередні дані) | 79,50 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2021 році не передбачено |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | | | 6830,0 | 0,00 | 14620,00 | 0,00 | Експорт товарів у розрахунку на одну особу | дол. США | 4150,00 | 4618,6 (січень-листопад 2021 року) | 468,60 | | |
| | | | | | | Інші джерела: власні кошти промислових підприємств | | | 80,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | Обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | млрд грн | 6,00 | 24,1 (попередні дані) | 18,4 | | |
| Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу Сектору 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у м.Києві | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 49800,00 | 34997,66 | 9000,00 | 31260,86 | 49800,00 | 34997,66 | Кількість суб'єктів МСП, яким заплановано надати ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва) | од. | 55 | 300 | 245 | 347,34 | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб'єктами МСП ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва) | од. | 25 | 222 | 197 | | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненнями причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|--|---|--|---|--------------------------|-----------|---|---|-------------------|--|----------|--|----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу Сектору 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.1.3. Підвищення кваліфікації підприємств для зміцнення потенціалу інноваційного бізнесу | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | Кількість проведених навчальних тренінгів, семінарів тощо | од. | 4 | 0 | -4 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2021 році не передбачено |
| Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва Сектору 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.2.4. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку) | місто Київ, Київська область | 2021-2022 | 2021-2022 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Розроблена Концепція створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» як основи для розробки концепції індустріального парку | од. | 1 | 0 | -1 | 0,00 | Отримано дозвіл на відведення 4 земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла. Підготовлено документи на проведення відкритих торгів із закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції. Закупівля не проведено у зв'язку з незавершеним процесом оформлення земельних ділянок в установленому законодавством порядку. Досягнення індикатора заплановано на кінець реалізації проєкту |
| Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва Сектору 1.2. Інвестиції | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.2.5. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва | місто Київ | 2021-2023 | 2021 | Бюджет міста Києва | 4292,02 | 4292,02 | 8265,80 | 4292,02 | 25918,70 | 4292,02 | Проведення Інвестиційного форуму міста Києва | од. | 1 | 1 | 0 | 51,93 | Участь у Міжнародній виставці нерухомості MIPIM (м.Канни, Франція) перенесено на 2022 рік у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19 |
| | | | | | | | | | | | | | Участь у Міжнародній виставці нерухомості MIPIM (м.Канни, Франція) | од. | 1 | 0 | -1 | | Участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м.Мюнхен, ФРН) не взято у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19 |
| | | | | | | | | | | | | | Участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м.Мюнхен, ФРН) | од. | 1 | 0 | -1 | | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що виключені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|---|--|---|--------------------------|-----------|---|---|-------------------|--|----------|--|----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва Сектору 1.3. Ринок праці | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.3.6. Профорсативні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці | місто Київ | 2021-2023 | 2022-2023 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 1610,30 | 0,00 | 4830,90 | 0,00 | Кількість осіб, залучених до участі в загальноміській молодіжній акції «ПроФМісто» | осіб | 1200 | 2629 | 1429 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2021 році не передбачено. Заходи виконувались без залучення бюджетного фінансування. У зв'язку з карантинними обмеженнями змінено формат проведення заходів на онлайн, 5 заходів «Дні кар'єри» проведено в онлайн-режимі. |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість осіб, залучених до участі в Днях кар'єри у закладах вищої освіти | осіб | 5000 | 2793 | -2207 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованій на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії» | осіб | 400 | 535 | 135 | | |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин Сектору 1.4. Розбудова міста і земельні відносини | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.4.7. Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги | місто Київ | 2022-2023 | 2022-2023 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 0,00 | Створена електронна система з продажу земель міста Києва | од. | - | - | - | 0,00 | Реалізація проєкту запланована з 2022 року |
| | | | | | | | | | | | | | Ступінь готовності автоматизованої системи продажу земель/прав оренди на землю | % | - | - | - | | |
| Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади Сектору 1.4. Розбудова міста і земельні відносини | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.4.8. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик | місто Київ | 2021-2022 | 2021-2022 | Бюджет міста Києва | 73563,70 | 0,00 | 8186,60 | 0,00 | 10186,60 | 0,00 | Проведений моніторинг транспортної моделі м.Києва | од. | 1 | 0 | -1 | 0,00 | Роботи не здійснювались у зв'язку з відсутністю нового Генерального плану міста Києва. Досягнення індикаторів заплановано на кінець реалізації проєкту |
| | | | | | | | | | | | | | Ступінь готовності містобудівної документації | % | 100 | 54 | -46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Розроблена концепція просторового розвитку | од. | 1 | 0 | -1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Електронна база об'єктів міського простору | од. | 1 | 0 | -1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Каталог елементів благоустрою міста Києва | од. | 1 | 0 | -1 | | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програмі регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерело фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стор виконаних одиниць заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|---|---|---|------------------------------|-------------------|---|---|----------|--|----------|--|----------------|--|-------------------|------------------|----|-----|---|---|
| | | | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | | | |
| Оперативна ціль 2. Гармонічний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади Сектору 1.4. Розбудова міст і земельні відносини | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.4.9. Розвиток об'єктів міського простору | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 25870,00 | 0,00 | 79940,70 | 0,00 | Рівень розробки геоінформаційної системи | % | 56 | 40 | -16 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансується проєкт у 2021 році не передбачено. Здійснювалася підготовка документації для оголошення заєзців послуг на розробку геоінформаційної системи містобудівного кадастру |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість адміністративних районів, в яких проведено верифікацію даних | од. | 10 | 0 | -10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість ортофотопланів | од. | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | од. | - | - | - | | |
| Оперативна ціль 1. Збільшення якості туристів. Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів Сектору 1.5. Туризм | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.5.10. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 6004,12 | 6004,12 | 29409,00 | 9405,73 | 105593,30 | 9405,73 | Кількість міжнародних поставокних та інших промислових заходів, в яких взято участь | од. | 10 | 60 | 50 | 31,98 | Проект реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість проведених інформаційних та промо-турів | од. | 14 | 6 | -8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх туристичних центрах світу | од. | 1 | 3 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість встановлених інформаційних носіїв | од. | 67 | 0 | -67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість встановлених інформаційних терміналів (infoport) | од. | 7 | 0 | -7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Проведено 3 рекламних кампаній на зовнішніх носіях у 4 містах України (Харків, Львів, Одеса, Дніпро) та контекстно-медійна (банерна) реклама у Google у 4 містах України та за кордоном (10 країн) | | | | | | |
| Здійснювалася підготовка роботи до реалізації проєкту в оновленому форматі, шляхом встановлення сенсорних туристично-інформаційних терміналів на умовах інвестиційного договору з КП «Київське інвестиційне агентство». Досягнення індикаторів заплановано на кінець реалізації проєкту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва регіонального розв'язку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєкту регіонального розв'язку, що виключені до програмі регіонального розв'язку | Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фінансова сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (у порівняльній оцінкою фактично виконаного) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та запланованими механізмами вирішення) |
|---|---|--|--|--------------------------|-----------|---|--|-------------------|--|-----------|--|------------|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Умова й Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб | Програма 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Києва | 1.6.11. Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва | місто Київ | 2021-2022 | 2017-2022 | Бюджет міста Києва | 76177,00 | 35945,00 | 29600,00 | 36359,00 | 54000,00 | 75763,06 | Кількість оцифрованих повнотарифних справ | од. | 50000 | 50000 | 0 | 125,38 | |
| Всього за Програмою 1 | | | | | | | | | 119 651,70 | 81 317,61 | | | | | | | 67,96 | | |
| Оперативна ціль 1 Підвищення ефективності використання комунальних інфраструктур Систему 2.1. Життєво-комунальне господарство | Програма 2. Підвищення якості життя мешканців міста Києва | 2.1.1. Відновлення автономної магістральної системи водопостачання міста Києва | частина Боні, акваторія річки Дніпро | 2021-2022 | 2012-2025 | Усього, зокрема: | 2675556,50 | 319971,20 | 744616,60 | 204090,10 | 2511770,63 | 1771844,13 | Довжина/ протяжність реконструйованих докерів | м | 2688,0 | 0,0 | -2688,0 | 27,49 | Проєкт реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Роботи ведуться на 4 об'єктах реконструкції: - реконструкція докерних переходів через р. Дніпро; - реконструкція Лівобережного колектора з об'їзною дорогою від камери №6 до камери №47 у Дарницькому районі м. Києва; 2. - реконструкція споруд першої черги Боринської станції аерації на вул. Колекторній, 1-а у Дарницькому районі м. Києва (Коригування) I черга будівництва насосної станції першого п'ятому (продуктивність 600 тис. м3/добу); - реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології очищення промислових вод на вул. Дніпровський, 1-а в Оболонському районі м. Києва. Додавання індикаторів заплановано на кінець реалізації проєкту |
| | | | | | | Державний бюджет, зокрема: | | | 251502,10 | 175897,50 | 614381,23 | 538 776,63 | Довжина/ протяжність Реконструйованого самотпливного колектора (I-III черга) | м | 272,0 | 0,0 | -272,0 | | |
| | | | | | | ДФРР | | | 251502,10 | 175897,50 | 614381,23 | 538 776,63 | Реконструйованого напірного колектора (I-III черга) | м | - | - | - | | |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | | | 493114,50 | 23458,50 | 1692365,11 | 1222519,01 | Будівництво залізобетонних колодезів (I-III черга) | шт | 3 | 0 | -3 | | |
| | | | | | | Інші джерела | | | 0,00 | 5324,20 | 5224,29 | 10 549,49 | Будівництво колектора | км | 1,1 | 0,0 | -1,1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Будівництво камер | шт | 15 | 4 | -14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Продуктивність насосної станції | тис. куб.м/добу | 600,0 | 0,0 | -600,0 | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програмі регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльним оцінюванням фактичного виконання) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|---|---|---|--------------------------|-----------|---|---|-------------------|--|-----------|--|------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|---|
| | | | | плановані | фактичні | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталості міської мобільності. Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів. Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту | місто Київ | 2021-2023 | 2008-2025 | Бюджет міста Києва | 921755,60 | 360774,30 | 653739,20 | 266619,30 | 7823269,80 | 838410,90 | Кількість об'єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту | од. | 7 | 4 | -4 | 40,7% | Проект реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Зайшовалася реконструкція трамвайних ліній на 3-х об'єктах: - від вул.Мисловської до Дарницького вокзалу з Деснянському районі; - від вул.Гната Юри до ЗАТ "Київський завод"; - по вул.Алма-Атинській. Тривають процедури закупівлі проєктних та будівельно-монтажних робіт на об'єктах будівництва |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість об'єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту | од. | 2 | 0 | -2 | | |
| Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталості міської мобільності. Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів. Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.2.3. Оптимізація рухомого складу громадського транспорту | місто Київ | 2021-2023 | 2019-2025 | Усього, зокрема: | 2697612,30 | 1104857,80 | 3594250,00 | 382338,30 | 3594250,00 | 1048804,00 | Кількість придбаних трамвайних вагонів | од. | 35 | 9 | -26 | 24,55 | Проект реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Недостатні обсяги асигнувань з бюджету міста Києва на закупівлю рухомого складу громадського транспорту |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 765944,60 | 157836,80 | 3594250,00 | 519040,00 | 3594250,00 | 600797,80 | Кількість придбаних тролейбусів | од. | 90 | 0 | -90 | | |
| | | | | | | Інші джерела | 1931667,70 | 947021,00 | | 363298,30 | | 448096,20 | Кількість придбаних автобусів | од. | 100 | 39 | -61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість придбаних електробусів | од. | 5 | 0 | -5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість придбаних вагонів метрополітену | од. | 5 | 0 | -5 | | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що виключені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|--|---|---|---|--------------------------|-----------|--|---|-------------------|--|------------|--|-------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | однина виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів Сектору 2.2. Транспорт та міська мобільність | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема, розвиток вело-інфраструктури) та штучних споруд | місто Київ | 2021-2023 | 2004-2027 | Усього, зокрема: | 18130545.70 | 3414924.90 | 2577017.30 | 4965884.50 | 49969939.00 | 14573821.30 | Кількість об'єктів будівництва вулично-шляхової мережі | од. | 7 | 3 | -4 | 192.70 | Роботи виконувалися на об'єктах, визначених Програмою соціально-економічного розвитку міста Києва на 2021-2023 роки |
| | | | | | | Державний бюджет, всього, зокрема: | | | 1300000.00 | 0,00 | | 66263.50 | Кількість об'єктів реконструкції вулично-шляхової мережі | од. | 11 | 5 | -6 | | |
| | | | | | | ДФРР | | | 200000.00 | 0,00 | | 36009.40 | Кількість об'єктів будівництва штучних споруд | од. | 5 | 2 | -3 | | |
| | | | | | | Інші | | | 1100000.00 | 0,00 | | 30254.10 | Кількість об'єктів реконструкції штучних споруд | од. | 6 | 6 | 0 | | |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | | | 1277017.30 | 3494934.40 | | 10110226.10 | Кількість об'єктів реконструкції дощової каналізації | од. | 3 | 3 | 0 | | |
| | | | | | | Інші джерела (митний експеримент, дорожній фонд) | | | | 1470950.10 | | 4397331.70 | Кількість об'єктів будівництва вело-інфраструктури | од. | 3 | 1 | -2 | | |
| Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху Сектору 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності Сектору 2.9. Безпека та цивільний захист | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки | місто Київ | 2021-2023 | 2019-2023 | Бюджет міста Києва | 186642,25 | 84812,15 | 100000.00 | 84812,15 | 560000.00 | 186642.25 | Кількість встановлених відеокамер | од. | 1400 | 1478 | 78 | 84.81 | Проєкт реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва пріоритетів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частина регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерело фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (тільки порівняльною оцінкою фактично виконаного запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|---|--|--|--------------------------|------------|---|---|-------------------|--|------------|---|------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|--|
| | | | | плановані | фактичні | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Оперативна ціль 2. Безпечна безпека дорожнього руху Сектору 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Сектору 2.6. Публічний простір | Програма 2 Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.2.6. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці | місто Київ | 2021-2023 | 2016-2023 | Усього, зокрема: | 14095,20 | 10932,20 | 1105942,30 | 10932,20 | 3386989,00 | 14095,20 | Кількість об'єктів будівництва та реконструкції | од. | 345 | 1 | -344 | 0,99 | Проект реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Недостатні обсяги фінансування з бюджету міста Києва. З метою отримання кредиту Європейського інвестиційного банку проводилися підготовчі роботи для складання чотиристоронньої субкредитної угоди (Угоди про передачу коштів позички між КТ «Київміськвітло», виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державного адміністрації), МІР регіону та Мінфіном). Достатня значення індикатора заплановано на кінець реалізації проєкту |
| | | | | Бюджет міста Києва | 14095,20 | 10932,20 | 810942,30 | 10232,20 | 2786989,00 | 14095,20 | Кількість замовлень з замовленнями ДРЛ та ДНЯТ на світлодіодні світильники | од. | 10635 | 6498 | -4137 | | | | |
| | | | | Інші джерела | | | 295000,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | Кількість замовлень з замовленнями ДРЛ та ДНЯТ на світлодіодні світильники, за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку | од. | 9190 | 0 | -9190 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Кількість побудованих (відремонтованих) об'єктів архітектурно-декоративного та святкового освітлення | од. | 48 | 0 | -48 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення | од. | 24 | 0 | -24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Площа проведення капітального ремонту, виробнич. баз підприємства | кв.м | 2944,0 | 3057 | 113,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та проєкту для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів Сектору 2.2. Транспорт та міська мобільність | Програма 2 Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену | місто Київ | 2021-2023 | 2012-2027 | Усього, зокрема: | 6277386,30 | 0,00 | 706000,00 | 15100,60 | 72062137,60 | 4181604,20 | Кількість об'єктів, спрямованих на розвиток Київського метрополітену | од. | 1 | 1 | 0 | 2,14 | Проект реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Виконувалися проєктні та будівельно-монтажні роботи на ділянці Сирська-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирська» на житловій магістралі Виноградар з електрифікацією у Подільському районі |
| | | | | Бюджет міста Києва | 6275344,50 | 0,00 | 706000,00 | 15100,60 | 70330037,60 | 4179562,50 | Кількість об'єктів, спрямованих на модернізацію Київського метрополітену | од. | 2 | 0 | -2 | | | | |
| | | | | Інші джерела | 2841,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1752100,00 | 2941,70 | | | | | | | | | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна співзв'язаність проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (із поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|---|--|---|--------------------------|-----------|---|---|-------------------|--|-----------|--|-----------|---|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | плановані | фактичні | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | однина виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців Сектору 2.3. Соціальна підтримка та допомога | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство | місто Київ | 2021 | 2019-2024 | Бюджет міста Києва | 1824,20 | 0,00 | 40000,00 | 12,00 | 120756,00 | 1824,20 | Кількість комунальних об'єктів соціальної інфраструктури, що потребують заходів з реконструкції | од. | 1 | 1 | 0 | 0,03 | Проєкт реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Здійснювалися роботи з коригування проєктної документації Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю на реконструкцію нежитлової будівлі на вул.Миколи Юнкерова, 28 |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців Сектору 2.3. Соціальна підтримка та допомога | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.3.9. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 48245,10 | 48245,10 | 64877,00 | 48245,10 | 167838,5 | 48245,10 | Кількість наданих квартир дітям-сиротам | од. | 81 | 38 | -43 | 74,36 | Проєкт реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Придбано майнові права на 38 квартир загальною площею 1905,05 кв. м. Досягнення індикатора заплановано на кінець реалізації проєкту |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців Сектору 2.3. Соціальна підтримка та допомога | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.3.10. Забезпечення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщеннях | місто Київ | 2019-2023 | 2019-2023 | Усього, зокрема: | 720571,10 | 268133,70 | 156812,50 | 268133,70 | 826250,00 | 720571,10 | Кількість сімей, забезпечених благоустроєм житлом | од. | 130 | 120 | -10 | 170,99 | Проєкт реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Придбано майнові права на 120 квартир для поліпшення житлових умов черговиків квартирної обліку загальною площею 8382,78 кв. м |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 719112,20 | 267723,10 | 156812,50 | 267723,10 | 813250,00 | 719112,20 | | | | | | | |
| | | | | | | Інші джерела | 1458,90 | 410,60 | 0,00 | 410,60 | 13000,00 | 1458,90 | | | | | | | |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців Сектору 2.3. Соціальна підтримка та допомога | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.3.11. Будівництво доступного житла | місто Київ | 2019-2023 | 2019-2023 | Усього, зокрема: | 518909,20 | 94868,90 | 284675,10 | 94868,90 | 1074602,30 | 334802,40 | Кількість сімей, забезпечених благоустроєм житлом | од. | 236 | 106 | -130 | 33,33 | Проєкт реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Укладено 106 договорів про придбання житла на умовах співфінансування, зокрема: - для учасників АТО та членів їх сімей (за схемою 50/50) - 79 договорів, - для інших пільгових категорій - 27 договорів |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 262431,00 | 81135,00 | 99636,30 | 81135,00 | 493592,50 | 262060,50 | | | | | | | |
| | | | | | | Інші джерела | 256478,20 | 13733,90 | 185038,80 | 13733,90 | 581009,80 | 72741,90 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - за схемою 70/30 (інші категорії обліку) | од. | 177 | 27 | -150 | | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програмного напрямку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєкту регіонального розвитку, що виключені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерело фінансування у звітному періоді | Фактична сума відшліханих договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактичного виконання запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|--|--|--|--|--------------------------|-----------|---|--|-------------------|--|-----------|--|-----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|--|---|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (вказівки) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | лінійка (+/-) | | |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м.Київ Сектору 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.4.12. Забезпечення якісною та доступною медициною в м.Київ шляхом розвитку та вдосконалення охорони здоров'я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб | місто Київ | 2021-2023 | 2018-2026 | Усього, зокрема: | 603887,70 | 473901,80 | 695000,00 | 112581,60 | 72342,10 | 361377,80 | Кількість об'єктів охорони здоров'я, на яких розпочато будівельні роботи | од. | 3 | 5 | 5 | 16,20 | Проект реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Будівельні роботи ведуться на 8 об'єктах, на 11 об'єктах виконувались проєктні роботи |
| | | | | | | Державний бюджет, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | ДФРР | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 603887,70 | 473901,80 | 345000,00 | 112581,60 | 582342,10 | 361377,80 | | | | | | | |
| Оперативна ціль 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста Києва Сектору 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.4.13. Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних та спортивних та оздоровчих комплексів | місто Київ | 2021-2023 | 2017-2023 | Усього, зокрема: | 238177,60 | 116115,46 | 157970,50 | 27815,94 | 553791,47 | 60311,00 | Кількість об'єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва) | од. | 6 | 3 | -3 | 17,61 | Проект реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Роботи виконувались на 3 об'єктах: - реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдунській, 32-а у Дніпровському районі м. Києва; - реставрація комплексу стадіону "Старт" із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією покрива будівель на вул. Шовуценка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва; - реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15 на вул. Маршала Дзубовського, 7-А в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тепловим накриттям |
| | | | | | | Державний бюджет, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 5422,71 | 160000,00 | 15697,13 | | | | | | | |
| | | | | | | ДФРР | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 5422,71 | 160000,00 | 15697,13 | | | | | | | |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 238177,60 | 113327,86 | 107970,50 | 19414,13 | 353791,47 | 39663,17 | | | | | | | |
| | | | | | | Інші джерела | 6601,00 | 2317,60 | 0,00 | 2979,10 | 0,00 | 4650,70 | Загальна площа побудованих об'єктів | кв.м | 4105,94 | 1486,76 | -2619,18 | | |

| Номер та найменування пілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що виключені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частина регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | |
|---|---|---|---|--------------------------|-----------|---|---|-------------------|--|-----------|--|-----------|---|--|-----------------------|-------------------|------------------|---|--|---------|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | | |
| Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Сектору 2.6. Публічний простір | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.6.17. Зелене місто - киянам | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 346580,00 | 346580,00 | 195000,00 | 318012,40 | 779250,000 | 329955,90 | Площа озеленення | га | 18,0 | 17,4 | -0,6 | 163,08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Площа твердого покриття парків, скверів, об'єктів зеленого господарства | га | 9,0 | 9,3 | 0,3 | | | |
| Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Сектору 2.6. Публічний простір | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.6.18. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м.Києва | Подільський район міста Києва | 2021-2022 | 2019-2026 | Бюджет міста Києва | 1007,10 | 1007,10 | 250000,00 | 1007,10 | 390000,00 | 1007,10 | Кількість облаштованих скверів | од. | 1 | 0 | -1 | 0,40 | Проект реалізувався в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Розроблена проєктна документація по об'єкту «Реконструкція вул. П. Сагайдачного з облаштуванням пішохідної зони в Подільському районі міста Києва» та отримано експертний звіт ТОВ «Будпроектексперти-за» від 09.04.2020 №225/18. Недостатні обсяги фінансування проєкту з бюджету міста Києва | |
| Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Сектору 2.6. Публічний простір | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.6.19. Створення нового Центру захисту тварин | місто Київ | 2021-2022 | 2012-2023 | Усього, зокрема: | 147400,30 | 27500,00 | 35000,00 | 27500,00 | 180300,32 | 56886,85 | Кількість об'єктів | од. | - | - | - | 78,57 | Проект реалізувався в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Розпочато будівництво I пускового комплексу. Досягнення індикаторів заплановано на кінець реалізації проєкту | |
| | | | | | | | Державний бюджет, всього, зокрема: | | | | 180 300,32 | 56 886,85 | Ступінь готовності об'єкта | % | 71,8 | 36,0 | -36 | | | |
| | | | | | | | ДФРР | | | | 22650,00 | 0,00 | Створення нових робочих місць | од. | - | - | - | | | |
| | | | | | | | Бюджет міста Києва | 147400,30 | 27500,00 | 35000,00 | 27500,00 | 157650,32 | 56886,85 | Кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин) | од. | 323 | 0 | | | -323 |
| | | | | | | | | | | | | | | Корисна площа будівель | кв.м | 1457,6 | 0 | | | -1457,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | Загальний будівельний об'єм | м куб. | 5418,0 | 0 | | | -5418,0 |
| Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг Сектору 2.7. Адміністративні послуги | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.7.20. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м.Києва | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | Частка відвідувачів, задоволених наданими адміністративними послугами | % | 85 | 91 | 6 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2021 році не передбачено. Досягнення індикатора заплановано на кінець реалізації проєкту | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість адміністраторів, що пройшли навчання | осіб | 450 | 0 | -450 | | | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|---|--|---|--------------------------|-----------|---|---|-------------------|--|-----------|---|------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одичний виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг Сектору 2.7. Адміністративні послуги | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.7.21. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Кількість заявників, які скористалися чат-ботом (від загальної кількості звернень до Call-центру) | % | 20 | 0 | -20 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2021 році не передбачено. Досягнення індикатора заплановано на кінець реалізації проєкту |
| Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу Сектору 2.8. Освіта | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.8.22. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу | місто Київ | 2021-2023 | 2019-2024 | Усього, зокрема: | 1827250,00 | 201150,00 | 385744,20 | 201150,00 | 2166733,00 | 1827250,00 | Заклади освіти, введені в експлуатацію | од. | 2 | 4 | 2 | 52,15 | Проект реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Завершено будівництво та введено в експлуатацію 2 заклади дошкільної освіти та 3 заклади загальної середньої освіти |
| | | | | | | Державний бюджет, зокрема: | | | 150000,00 | 0,00 | 480000,00 | 0,00 | Кількість додатково створених місць для учнів та вихованців | од. | 770,00 | 1800,00 | 1030,00 | | |
| | | | | | | ДФРР | | | 150 000,00 | 0,00 | 480000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | Бюджет міста Києва | 1827250,00 | 201150,00 | 235744,20 | 201150,00 | 1686733,00 | 1827250,00 | | | | | | | |
| Оперативна ціль 2. Забезпечення швидкого захисту населення Сектору 2.9. Безпека та цивільний захист | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.9.23. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 45771,50 | 45771,50 | 50104,00 | 52110,00 | 186416,00 | 52110,10 | Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву міста Києва | од. | 4 | 4 | 0 | 104,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість виїздів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій | тис. виїздів | 2,7 | 3,1 | 0,4 | | |
| Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.10.24. Створення громадських хабів | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 10177,12 | 10177,12 | 6480,00 | 10177,12 | 10177,12 | 10177,12 | Кількість створених хабів | од. | 1 | 1 | 0 | 157,05 | |
| Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.10.25. Школа місцевої демократії | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 703,44 | 703,44 | 915,00 | 703,44 | 1050,00 | 0,00 | Кількість навчальних заходів | од. | 25 | 71 | 46 | 76,88 | Проект реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість виготовлених відеоінструкцій | од. | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції | од. | 20000 | 80800 | 60800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Організація онлайн курсу з підвищення рівня обізнаності киян з інструментами участі | од. | 1 | 1 | 0 | | |

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума либраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
|---|---|---|---|--------------------------|-----------|---|---|-------------------|--|--------------|--|----------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | плановий | фактичний | | з початку реалізації проєкту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Умова 4. Задіяння громадян до процесу формування, реалізації та контролю міської політики | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.10.26. Київ медіа простір | місто Київ та передмістя | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Тренінгові програми | циклів/рік | 18 | 18 | 0 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2021 році не передбачено. Реалізація проєкту здійснювалася в межах коштів, виділених на основну діяльність КП "Телекомпанія "Київ" |
| Умова 5. Реалізація концепції Kyiv Smart City | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.11.27. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT) | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 5415,89 | 5415,89 | 30000,00 | 5415,89 | 100000,00 | 5415,89 | Загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках хабів | год/рік | 2904 | 2904 | 0 | 18,05 | Проєкт реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Досягнення індикатора заплановано на кінець реалізації проєкту |
| Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб | Програма 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва | 2.12.28. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м.Києві | місто Київ | 2021-2023 | 2021-2023 | Бюджет міста Києва | 92627,69 | 92628,69 | 150000,00 | 92697,69 | 270000,00 | 92697,69 | Кількість центрів | од. | - | - | - | 61,80 | Проєкт реалізується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Розроблено проєктне рішення для впровадження програмно-апаратного комплексу (далі - ПАК) міської інтеграційної платформи; придбано та встановлено ПАК міської інтеграційної платформи та ПАК для створення системи оперативно-диспетчерського управління дорожнім рухом |
| Всього за Програмою 2 | | | | | | | | | 12 705 999,70 | 8 171 040,89 | | | | | | | | 64,31 | |
| Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва Сектору 3.1. Історико-культурна спадщина | Програма 3 Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м.Києві | 3.1.1. Збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва | місто Київ | 2021-2023 | 2020-2023 | Бюджет міста Києва | 62334,01 | 11792,07 | 23847,00 | 23009,77 | 118527,10 | 23009,77 | Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи | од. | 4 | 2 | -2 | 96,49 | Виконувалися ремонтно-реставраційні роботи на 2 об'єктах, розроблено проєктно-кошторисну документацію на реставрацію 6 об'єктів |
| Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва Сектору 3.1. Історико-культурна спадщина | Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвитку культури у м.Києві | 3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва | місто Київ | 2021-2023 | 2020-2023 | Бюджет міста Києва | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Кількість проведених воркшопів | од. | 10 | 0 | -10 | 0,00 | Бюджетом міста Києва фінансування проєкту у 2021 році не передбачено. |

| Номер та найменування цілі реалізаційної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програм регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Сумар реалізації проєкту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн | | Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та запланованим механізмом вирішення) |
|--|---|--|---|--------------------------|-----------|---|---|-------------------|--|--------------|--|-----------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| | | | | плановий | фактичний | | з поміткою реалізації проєкту | за звітний період | плановий | фактичний | плановий | фактичний | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) | | |
| Оперативна діяльність 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою Сектору 3.2. Культура | Програма 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м.Київ | 3.3.5. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою | місто Київ та територія | 2021-2023 | 2020-2023 | Бюджет міста Києва | 578603,08 | 578603,08 | 649447,80 | 270843,68 | 1830066,50 | 270843,68 | Кількість оновлених закладів культури | од. | 9 | 1 | -8 | 41,70 | Проєкт реалізовується в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 2021 рік. Введено в експлуатацію 1 об'єкт, виконувались ремонтно-реставраційні, будівельні та роботи з реконструкції на 8 об'єктах. Досягнення значення індикатора заплановано на кінець реалізації проєкту |
| Всього за Програмою 3 | | | | | | | | | 673 394,80 | 293 853,45 | | | | | | | | 42,64 | |
| РАЗОМ ЗА ПЛАНОМ ЗАХОДІВ | | | | | | | | | 13 499 046,20 | 8 546 211,95 | | | | | | | | 63,31 | |

Київський міський голова


Віталій КЛИЧКО