

Інформація про виконання програми за 2023, 1 півріччя

1. Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відокремленого виконавця програм

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ТРАНСПОРТНОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальне підприємство "Київський	2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердження рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	У тому числі: за джерелами:			Усього	У тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
	Метрополітен", Комуніальне підприємство "Київтранспарксервіс", Комуніальне підприємство "Дирекція будівництва шашково-трамспортних споруд м. Києва", Комуніальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуліани)											
Всього за завданням:			100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: будівництво тролейбусних ліній												
Будівництво тролейбусної лінії від станції Київського метрополітену "Академістечко" до житлового масиву Новоблищ у Святошинському районі міста Києва	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київнастрас"	2022, 2023	39 264,4	0,0	39 264,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)						Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)						Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:								
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).			
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОШИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Г. ВАГУТІНА ДО СТ. М. ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	125 000,0	0,0	125 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).			
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД КП МА "КИЇВ" (ЖУЛІНИ) ДО СТАНЦІЇ "ТЕРЕМИКИ" КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ГОЛОСТІВСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ПІВЛІКНОЇ АВТОВУСНО-ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЖМТ ТРОСЦІНА ДО СТ. МЕТРО «ДАРНИЦЯ ПО ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, ПРОСП. ВИЗВОЛІТЕЛІВ, ВУЛ. МАЛИШКО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, ВУЛ. ПРИВОКАЛЬНИЙ (ВОКАЛ "ДАРНИЦЯ") ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ДО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021, 2022, 2023	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
ВИПШІКІВСЬКА	міської державної адміністрації, Комунітальне підприємство "Київпастранс"											від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, БАСЕЙНИЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунітальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЛИСОВОГО ПРОСПЕКТУ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, ПРОСПЕКТУ ГАГАРИНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунітальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженою рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, ВОЛОДИМИРСЬКОМУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2021, 2022, 2023	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПРОІЗДУ	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Комунітальне підприємство "Киїпастирань"											Київ, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			247 464,4	0,0	247 464,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ПРИОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ШВИДКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІВО- ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТРАМВАЙНИХ МЕРЕЖ. РОЗШИРЕННЯ ЗОН ПІДХОДНОЇ ДОСТУПНОСТІ СТАНЦІЙ ШВИДКОГО ТРАМВАЮ ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА ДРУГИХ ВИХОДІВ												
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ШВИДКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВІ ДАЧ 3 ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Комунітальне підприємство "Киїпастирань"	2020, 2021, 2022, 2023	120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦЬОВИХ ЛІНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2020, 2021, 2022, 2023	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)						Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)						Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:								
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"														Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОЖАЛІНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, виконавчого органу	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.МІСЬКОЇ ДО ВУЛ.СЕДИНСЬКОЇ У	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2022, 2023	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПУЩ-ВОДИЦІ	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ПО ВУЛ. ЯЛТИНСЬКІЙ, СЛАВУРОДСЬКІЙ, ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ ДО ВУЛ. СЛАВУРОДСЬКОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженом рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ЛЮБІНІНСЬКІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛІНОВСЬКОГО (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ	Департамент	2023	3 290,0	0,0	3 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ДОВРИНІНСЬКОЇ ДО РОЗВОРотної ПЕТЛІ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	транспортної інфраструктури виконавчого органу м.Києва (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Киїпастрас"											призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженом рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛІНОВСЬКОГО, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ДОВРИНІНСЬКОЇ ДО РОЗВОРотної ПЕТЛІ НА ВУЛ. ЙОРДАНСЬКІЙ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу м.Києва (Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Киїпастрас"	2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженом рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ІНВІДИДІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) П. ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА, СТАНЦІЯ "ІВАНА ЛЕПЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу м.Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Киїпастрас"	2023	2 341,4	0,0	2 341,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженом рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)					Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)					Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:						
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела				
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) III ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СТАНЦІЇ "ТЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЬ"	підприємство "Київпастранс"												2023 рік" (зі змінами).	
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) III ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СТАНЦІЇ "ТЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЬ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2023	1 246,7	0,0	1 246,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) III ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СТАНЦІЇ "ПОВІТРЯНОЇ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ РОЗВОРОТНОГО КІЛЬЦЯ НА ПР. ВІДРАДІЙНИЙ ДО СТ.М. "ЛУКАНІВСЬКА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)						Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)						Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:								
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКАЛУ "ДАРНИЦЯ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).			
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			186 828,1	0,0	186 828,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ																
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛІТНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ПАЛАЦ СПОРТУ»	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ.ДОВРІНІНСЬКОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОГО РОЗВОРОТНОГО КІЛЬЦЯ ВІД СТАНЦІЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРИЧКИ "ДАРНИЦЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Питання невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	М.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	М.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ПО ВУЛИЦІ АННІ АХМАТОВОЇ ТА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ДО СТАНЦІЇ МЕТРО "ОСОКОРКИ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, виконавчого 2023	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом М. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛИЦІ КОТЕРНИКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИНСЬКОЇ ДО ВУЛ. БЕРДІЧІВСЬКОЇ, З ПЕРЕНЕСЕННЯМ ТРАМВАЙНОЇ ЗУПІНКИ З ВУЛ. ГЛИБОЧИНСЬКОЇ НА ВУЛ. КОТЕРНИКА ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ПЛАТФОРМ ІЗОЛЮВАННО ВІД ПОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, виконавчого 2023	14 654,0	0,0	14 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом М. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			98 654,0	0,0	98 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІДЪЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ ТА II ЧЕРГИ (МІСЬКА ЕЛЕКТРИЧКА)												
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІДЪЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунітальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІДЪЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунітальне підприємство "Київпастранс"	2023	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕСАДЮЧНИХ ВУЗЛІВ

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДЮЧНОГО ВУЗЛА В РАЙОНІ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПЕТРІВКА" НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОГО ДО ВУЛ. ВЕРЬОВОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	17 516,0	0,0	17 516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженом рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗУПИНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ "СТАНЦІЯ МЕТРО "ЧЕРНІГІВСЬКА" ПІД ТРАНСПОРТНИЙ ПЕРЕСАДЮЧНИЙ ВУЗЕЛ З ТЕРМІНАЛОМ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРІНА ПО ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА (ЧЕРВОНОТАРЛІСЬКИЙ) ДО ТРАМВАЙНОГО РОЗВОРОТНОГО КОЛА НА ВУЛ. МИРОШІВСЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	11 456,0	0,0	11 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженом рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОВОГО ВУЗЛА "ЛІСОВА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київвєлтранс"	2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОВОГО ВУЗЛА ЛУЖАНЬСЬКА ПЛОЩА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київвєлтранс"	2020,	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
		2021, 2022, 2023										
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОВОГО ВУЗЛА ДАРНИЦЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київвєлтранс"	2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛИБІДСЬКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації, Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023, виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації, Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА БУЛЬВАР ЛЕСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації, Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації, Комуніальне підприємство "Київпастранс"	1 024,0	0,0	1 024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА СІМ'І СОСНІНИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації, Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації, Комуніальне підприємство "Київпастранс"	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОВОГО ВУЗЛА ІНІЦІАТИВКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київвистрас"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОВОГО ВУЗЛА КИЇЛЬЦЕВА ДОРОГА (автостанція "Теремки")	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київвистрас"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			66 996,0	0,0	66 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київнастрас"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 034 537,5	0,0	1 034 537,5	0,0	42 081,8	0,0	0,0	42 081,8	Виконано частково	15.02.2021 підписано контракт № 2019/S 172-418767 з переможцем тендера Об'єднання юридичних осіб в особі ТОВ «ТАТРА-ЮГ» і ТДВ «Запорізький Хлібокомбінат №1» на поставку 20 трамвайів типу К1Т306. За рахунок коштів ЄІБ по проєкту "Міський промисловий транспорт у країні" та за рахунок ретулювання цін на послуги місцевого наземного електропостачання сплачено ПДВ в сумі 22 196,5 тис грн. Звітна кількість трамвайних вагонів з початку

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПРИДБАННЯ ТРОЛЕЙБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 531 965,9	0,0	1 531 965,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ПРИДБАННЯ ЕЛЕКТРОВУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2020, 2021, 2022, 2023	76 043,8	0,0	76 043,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва,

реалізації проекту 12 од., 1 од. з яких отримано в 2023 році. Крім того, за рахунок власних коштів сплачено 19 885,3 тис. грн. (доплата) за придбаний трамвай Песа у 2021 році. Всього рухомий склад відповідає європейським вимогам до громадського

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання		
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:						
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела				
Всього за завданням:														
	міської ради (Київської міської державної адміністрації, Комунальне підприємство "Київавтострас"*		2 642 547,2	0,0	2 642 547,2	0,0	42 081,8	0,0	0,0	42 081,8		затвердження рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).		
Завдання: ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТУ														
ПРИБЛАННЯ АВТОБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Комунальне підприємство "Київавтострас"*	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	636 883,5	0,0	636 883,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердження рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).		
Всього за завданням:			636 883,5	0,0	636 883,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТО ТА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА														
ВІЛАШТУВАННЯ ШУМОЗАХИСНИХ ПРИБОРІВ ВІД ВУЛ.	Департамент транспортної інфраструктури	2020, 2021, 2022,	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
МІЛОСЛАВСЬКОЇ ПО ВУЛ.ЗАКРАЄВСЬКОГО ДО ВУЛ.ДРАЙЗЕРА	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2023									передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙОВОГО ДЕПО ПО ВУЛ. МІЛОСЛАВСЬКІЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	10 154,0	0,0	10 154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ПРИДБАВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	78 055,9	0,0	78 055,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КАПИТАЛЬНІ РЕМОНТИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київвистравс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	165 734,7	0,0	165 734,7	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			257 444,6	0,0	257 444,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ												
ОБЛАШТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПІДХОДИ ДО ПІДХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, Комуніальне підприємство "Київвистравс"	2020, 2021, 2022, 2023	152,1	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Всього за завданням:			152,1	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ												
СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтранс"	2020, 2021, 2022, 2023	334,6	0,0	334,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
Всього за завданням:			334,6	0,0	334,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА НОВИХ ТА РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ ЛІНІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ												
БУДІВНИЦТВО ПОДП'ЯСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЇЛЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне	2020, 2021, 2022, 2023	6 100 000,0	0,0	6 100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	М.Києва	інші джерела		державний бюджет	М.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ДЛІВНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 100 000,0	0,0	1 100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08.06.2023 № 6487/6528) у сумі 500 000,0 тис.грн., у т.ч. 71 005,6 тис.грн. - проекти робіт, Генплан будівлі АТ «Київметробуд», разом із субцільовими організаціями, продовжує виконання будівельних робіт в умовах воєнного стану, а саме: на будівельному майданчику №2136іс виконуються роботи з влаштування основних конструкцій перетинних монолітних тунелів. Фінанс	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ДЛІВНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОВА РИМСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ПОДРОМ" В НАПРЯМКУ Ж/М "ТЕРЕМКИ-ІІ" ДО ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА (ВУЛ.КРЕЙСЕРА "АВРОРА") У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	988 619,0	0,0	988 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМАР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ДЛІВНИЦІ СВАТОШИНСЬКО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВАТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧ" ІЗ ЗВОРОТНИМ ЕЛЕКТРОДЕТО "НОВОБІЛИЧ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМАР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
БУДІВНИЦТВО ДЛІВНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В	Департамент транспортної інфраструктури	2020, 2021, 2022,	56 993,4	0,0	56 993,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛЮЩІ З ЕЛЕКТРОДЕНО "ХАРКІВСЬКЕ" (ІІ ЧЕРГА ЕЛЕКТРОДЕНО)	виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2023										передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			9 245 612,4	0,0	9 245 612,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІСНУЮЧИХ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ												
БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПЕРЕСАДЮЮЧОГО ВУЗЛА МІЖ СТАНЦІЯМИ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" ТА "ТЕАТРАЛЬНА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	430 500,0	0,0	430 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			430 500,0	0,0	430 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
Завдання: ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ												
ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	86 476,8	0,0	86 476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			86 476,8	0,0	86 476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ												
БІДІВНИЦТВО МАЙСТЕРЕНЬ ПО РЕМОНТУ БОКАЛАТОРІВ КТ "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ПО ВУЛ. ОЗЕРНИЙ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	197 335,5	0,0	197 335,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
КАШТАЛЬНИ РЕМОНТИ	Департамент	2019.	226 584,8	0,0	226 584,8	0,0	92 700,0	0,0	92 700,0	0,0	Не виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)					Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)					Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:							
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела					
	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023											акитування передбачені ПДСР м. Києва на 2023 рік (Рішення КМАР від 08.06.2023 № 6487/6528) у сумі 340 000,0 тис. грн. Заплановані роботи з капітального ремонту у звітному періоді виконано на суму 92 700,0 тис.грн.		
Всього за завданням:			423 920,3	0,0	423 920,3	0,0	92 700,0	0,0	92 700,0	0,0					
Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД															
ПОДОБЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПОСЕВДОВЖ ЗАЛІЗНИЦІ ДО ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА З ВИХОДОМ НА ВУЛ. БОЖЕНКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальна корпорация "Київавтодор"	2023	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМАР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕТАЛЕВИХ БАР'ЄРНИХ ОГОРОДЖЕНЬ ПЕРШОЇ ГРУПИ НА МАГІСТРАЛЬНИХ ДОРОГАХ ТА ВУЛИЦІХ В МІСТІ КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київатордор"	2023	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЇЗНИХ ШЛЯХІВ ДО АВТОВОКАЛУ ПО ВЕЛИКІЙ КИЛЬЦЕВІЙ ДОРОЗІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київатордор"	2023	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКОЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київатордор"	2023	891,2	0,0	891,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ПРОСПЕКТОМ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	Комуніальна корпорація "Київавтодор"											міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ПРОСПЕКТОМ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	290 000,0	0,0	290 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕАВІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУДРЯВСЬКОЇ З ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОЮ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2022, 2023	8 300,0	0,0	8 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЗАВОЛОТНОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. АКАДЕМІКА ЛЕБЕДЄВА ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ (КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, МУЗЕЙ «ПІРОГОВО»)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2023	5 314,0	0,0	5 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СВАТОШИНСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ВЕРХОВИНОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2022, 2023	54 601,5	0,0	54 601,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІШХОДНОГО МОСТУ З ПІД'ЇЗДАМИ ТА ПАРКІНГОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТУ ІМ С.О.ЛАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	2 175 345,1	0,0	2 175 345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Кошівальська корпорація "Київавтодор"											Київська затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Згідно розпорядження КМР від 23.01.2023 № 32 замовником робіт є Служба автомобільних доріг у Київській області.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БУЛІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКАЛУ «ДАРНИЦЯ» З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО ТУНЕЛІВ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Кошівальська корпорація "Київавтодор"	2021, 2022, 2023	400 000,0	0,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Згідно розпорядження КМР від 16.10.2007 № 1360 (зі змінами)	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)					Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)					Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:						
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела				
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ВІД СТ. МЕТРО «ЧЕРВОНИЙ ХУТІР» ДО БОРИСПІЛЬСЬКОГО ШОСЕ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ З БОРИСПІЛЬСЬКИМ ШОСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	430 000,0	0,0	430 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Замовником робіт є ДБШТС м.Києва. Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВИШГОРДСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ВІЛНІВЬКОЇ ДО ПЛОЩІ ШЕВЧЕНКА З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ З ШОС. ПРАВДИ ТА БУДІВНИЦТВОМ ШІЗЕМНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "Київавтодор"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2023	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 (зі змінами) бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені. Потребу виключення у зв'язку з завершенням будівництва ділянки Київської дороги від Мінського проспекту до вул. Богатирів		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)					Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)					Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:						
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела				
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ПІДПРИОРЕНКА ВІД ВУЛ.Б.МІРА ДО ВУЛ. КОЛЕКТОРНОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київатордор"	2023	37 470,4	0,0	37 470,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва. затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕЛИКОЇ КУЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДУЛИНІ ВІД ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ (В ЧАСТИНІ ВІДШТУВАННЯ РОЗВОРОТІВ ТРАНСПОРТУ ТА ПЕРЕВІДШТУВАННЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ МІСЦЕВОГО ПРОЇЗДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київатордор"	2023	14 176,0	0,0	14 176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва. затвердженням рішеннями КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКОЇ-ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА БАТУТІНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної	2020, 2021, 2022, 2023	68 377,0	0,0	68 377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва. затвердженням рішеннями КМР від 08.12.2022 № 5828/5869		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											"Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СІМ' СОСНІНИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	4 173,9	0,0	4 173,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКО У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	10 049,4	0,0	10 049,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	161 000,0	161 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)					Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)					Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:							
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела					
РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ТРАМВАЙНОГО ШЛЯХОПРОВОДІВ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «БЕРЕТЕЙСЬКА» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	(Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київатордор"												Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
Всього за завданням:			3 687 382,5	161 000,0	3 526 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Завдання: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД															
БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, Комунальна корпорація "Київатордор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	179 506,6	0,0	179 506,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:					
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела			
													міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			179 506,6	0,0	179 506,6	0,0	0,0	0,0	0,0				
Завдання: ВУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ													
ПРОКЛАДАННЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. ПОЛУТАНОВА ВІД ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛ. КОНОПЦІНСЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу м.Києва (Київської міської державної адміністрації, Комуніальна корпорація "Київаторг")	2023	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Завдання: ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ОМЕЖЕННЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТРОТУАРАХ ТА В ПІШОХІДНИХ ЗОНАХ													
ПРИДІЛАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БОІДІАРДІВ (АВТОМАТИЧНИХ, ГІДРАВЛІЧНИХ ІЛОКРАТОРІВ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу м.Києва (Київської міської ради (Київської	2020, 2021, 2022, 2023	19 646,6	0,0	19 646,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:													

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації, Комуніальна корпорація "Київавтодор"											від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Встановлення бюджетів для здійснюється в рамках виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту дільнок вулично-дорожньої мережі, з обов'язковим включенням до складу розробки ПКД пооб'єкту.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			19 646,6	0,0	19 646,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА												
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу м. Києва Київської міської ради (Київської)	2023	7 020,0	0,0	7 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженом рішенням КМР	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації, Комуніальна корпорація "Київавтодор"											від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2023	7 020,0	0,0	7 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2023	7 020,0	0,0	7 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БАЗИ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальна корпорація "Київавтодор"	2023	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)					Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)					Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:						
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела				
ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ЗА АДРЕСОЮ: ПАРКОВА ДОРОГА, 23 В М.КИЄВІ	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"												Київв. затвердження рішенням КМАР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ «ДЕЛЬФІНЬ» КОМУНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ «КИЇВАВТОДОР» ЗА АДРЕСОЮ: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., С.ПРИМОРСЬКЕ (БУЛЬБОВИК), ВУЛ.ЧОРНОМОРСЬКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва. затвердження рішенням КМАР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ПРИДБАВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	656 038,5	0,0	656 038,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМАР від 08.12.2022 № 5828/5869 (зі змінами) бюджетні призначення на 2023 рік передбачені в сумі 170 722,8 тис.грн. На звітну дату ототоплено процедур	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунітальна корпорація "Київгосдор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 553 382,1	1 307 322,1	246 060,0	0,0	425 472,0	163 043,9	262 428,1	0,0	Виконано частково	Бюджетом м.Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 та Наказом від 03.03.2023 № Н-46 "Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громадщини міста Києва за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2023 році" (зі змінами) на виконання заходу у звітньому періоді передбачено бюджетні асигнування в сумі 2 015 706,7 тис.грн. Заплановано виконання робіт з капітального ремонту на 21 об'єкті.
												закупівлі 24 од. комунікаційної техніки на суму 159 829,2 тис.грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			2 234 680,6	1 307 322,1	927 358,5	0,0	425 472,0	163 043,9	262 428,1	0,0		
Завдання: ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО АВІАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА												
БУДІВНИЦТВО 6 МІСЦЬ СТОЯНКИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ДЛЯ ПРОТИЖЕЛЕДНОЇ ОБРОБКИ	Комп'ютеризоване підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛІЯНИ)	2023	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Захід здійснено за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
Оновлення парку спецавтомобілів	Комп'ютеризоване підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛІЯНИ)	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	56 979,0	0,0	0,0	56 979,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Всього за завданням:			96 979,0	0,0	0,0	96 979,0	0,0	0,0	0,0			змінені). Закід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
Завдання: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА ВУЛВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДЛІНЦІ СТАНЦІЯ «КИЇВ-РУСАНІВКА» - «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ»	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Консультативне підприємство "Держспецбуд" будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	39 393,7	0,0	39 393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМІКАННІ ПРОСТІ НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021, 2022, 2023	300 000,0	0,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації, Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"											від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			344 393,7	0,0	344 393,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗВ'ЯЗКИ ІЛІА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2020, 2021, 2022, 2023	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14-360 (ЖУЛИНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВОД)	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"										бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ПОВІТРЯНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАПІНІЧНІ КОЛІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	22 000,0	0,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08.06.2023 № 6487/6528) в сумі 2500,0 тис. грн. Згідно лімітним довідкам, фінансування передбачено у III кварталі 2023 року. Проводиться експертиза проекту.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕНЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВІКТОРИНО 3 ПІВКІЛЬЦЮ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2023 рік (Рішення КМР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛОВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"										від 08.06.2023 № 6487/6528) в сумі 7000,0 тис. грн. Фінансування за звітний період не проводилось. Узлічно лімітним довідкам, фінансування передбачено у IV кварталі 2023 року.	
РЕКОНСТРУКЦІЯ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. СІМ'І СОСНЕНИХ ДО ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХІ РІВНЯХ З ПРОЇЗНОЮ ЧАСТИНОЮ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2022, 2023	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСТ. БРОВАРСЬКОГО ВІД МОСТУ МЕТРО ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ЛІВОВЕРЖНА» З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗАЇЗДУ НА ВУЛ.Р. ОКІПНОЇ У	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	міської державної адміністрації), Комунітальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"											від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ АРІНА 3 РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ВЛІВ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ЧЕРНІГІВСЬКА» З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ АРІНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунітальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відомістю до рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА УЛІНІ ПРАДЬСЬКІЙ ПЛОЩІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2022, 2023	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комуніальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"											міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНОЇ ВІД ВУЛ.ДЕТЯРИНСЬКОЇ ДО ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКОЇ З ДОВУДОВОГО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ МІДЖ ВУЛ.ОРАНЖЕРЕЙНОЮ ТА ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕШТИ В ІЗІВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	2 513,8	0,0	2 513,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішеннями КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Розпорядження від 19.02.2020 р. № 296 про розробку ПКСД та реконструкцію втраченої цінності, у зв'язку з втратою актуальності. Розпорядження КМВА від 20.10.2022 № 701.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ВОЗВ'ЯЗКИ НА	Департамент транспортної інфраструктури	2022, 2023	24 564,0	0,0	24 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ХАРКІВСЬКИЙ ПЛОЩІ	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"										передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛІНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2020, 2021, 2022, 2023	26 386,3	0,0	26 386,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			561 614,1	0,0	561 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0			

Завдання: ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ПІВЛІКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання: ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ПІВЛІКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ В СИСТЕМУ ЛЕГКОВОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ НА ЖМ ТРОЄЩИНА ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НА МІСЬКУ КУЛЬЦЕВУ ЕЛЕКТРИЧКУ (І, ІІ, ІІІ ЧЕРГА)	Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"	2022, 2023	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженом рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЄВА												
ПРИДІЛАННЯ НЕОБХІДНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА РОБОТИ ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Ведуться роботи щодо отримання доступу до транспортної моделі міста Києва.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)						Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)						Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:								
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ ВЕЛОСИПЕДІВ (BIKESHARING)																
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ВЕЛОПРОКАТУ НА 300 СТАНЦІЙ ТА 3000 ВЕЛОСИПЕДІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Комуніальне підприємство виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Система велопрокату постійно оптимізується, що впливає на кількість станцій і руханий склад орендних велосипедів. Облік велопрокатів та оренда велосипедів поза межами компетенції ДП. Наразі, на даний час ДП захід не реалізується.			
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Завдання: СТРИМУВАННЯ ПРИБОРУ РІВНЯ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВЕЛОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ПОДОВНЕННЯ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК																

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
Всього за завданням:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ДЕСТИМУЛЬЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОГРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК ШЛЯХОМ КВОТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПАРКОМІСЦЬ В АДМІНІСТРАТИВНО-ЛІДОВОМУ ЯДРІ ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛАХ МІСТА												
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс", Комуніальне підприємство "Київтранспарксервіс"	2020, 2021, 2022, виконавчого органу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	З метою покращення організації дорожнього руху, зменшення кількості приватного автотранспортного в центральній частині міста та підвищення пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі КП «Київтранспарксервіс» відповідно до Концепції розвитку паркувального простору в міста Києва, яка затверджена рішенням Київської	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												22.01.2015 № 22/887 (зі змінами), обласнувало сім спеціально обладнаних переконлюючих майданчиків (парків) для платного паркування транспортних засобів на 772 машино-місця в третій парувальній зоні, а саме:- вул. Камішинська (ст. м. «Визубич») на 193 машино-місця;- вул. Старобористівська (ст. м. «Червоний Хутір») (майданчик 1) на 51 машино-місце;- перетин вул. Тарасовської та вул. Шувалів (вул. Тарасовська, 12) (ст. м. «Сирець») на 137

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
												машинно-місце, -просп. Грушкова Академіка (біля ст.м. «Теремки») на 50 машинно-мість, -просп. Академіка (напротн буд. № 55-59) (ст.м. «Теремки») на 35 машинно-мість, -просп. Вєжана Миколи (ст.м. «Славутя») на 200 машинно-мість, -площа Героїв Брєста (ст.м. «Славутин») (перехоплюючи й) на 86 машинно-мість.
Всього за завданням:												
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: Розв'язання міста в години пік від комерційної логістики для торгових мереж та іншої роздрібної торгівлі шляхом регулювання годин доставки товарів												
Рішення київради про заборону комерційної логістики для торговельних мереж та іншої роздрібної	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до статті 6 Господарського кодексу України.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік. (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
ГОРІВЛІ В ГОДИНИ ПІК	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)										затягнутими принципами господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органами державної влади та органами місцевого самоврядування в їх посадових осіб у господарські відносини. Відповідно до статті 18 Господарського кодексу України, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти та вчиняти дії, які запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавство	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
												м. Законом можуть бути встановлені винятки з цього правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших загальносуспільних інтересів. Рішенням КМР від 22.05.2013 № 340/9397 «Про деякі заходи щодо врегулювання руху вантажних автомобілів у м. Києві» обмежено в'їзд вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонн в межі м. Києва з 07.00 до 20.00. Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію КМР з питань транспорту та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)						Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)						Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:								
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
Всього за завданням:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		зв'язку.			
Завдання: ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА РОЗВИТОК НЕОБХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ																
РІШЕННЯ КИЇРАДИ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЦЮ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАРАДКУ ЧИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з призначенням в Україні виконавця роботи по заходу призупинено.			
Всього за завданням:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ ЦІНОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ																
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, ЯКІ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ МАЮТЬ ПЕРЕДБАЧАТИ ВИКОНАВЦІ РОБІТ (В Т.Ч. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальна корпорація	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Комплекс заходів передбачається при проєктуванні.			

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Всього за заданням:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Задання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ, А ТАКОЖ СПІВПРАЦІЯ З НЕЗАЛЕЖНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комуніальне підприємство "Київпастранс", Комуніальна корпорація "Київметродор", Комуніальне підприємство "Київський метрополітен", Комуніальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", Комуніальне підприємство Міжнародний	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Протягом звітного періоду співпраця з незалежними міжнародними та національними компаніями, що здійснюють аудит якості будівельних робіт об'єктів транспортної інфраструктури не проводилась.
---	--	------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Всього за завданням:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРИ ПРОЄКТУВАННІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ ПЕРЕДЬЧАТІ МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕЛОДОРІЖОК, АБО ВЕЛОСМУГ ТА ВЕЛОПАРКОВОК	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	При підготовці технічного завдання на проєктування в обов'язковому порядку передбачається нанесення необхідної' розмітки для велосмуг та / або облаштування відокремлених велодоріжок.
Всього за завданням:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗШИРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА У ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ МІСТА (ОПТИМІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКЛАДУ РУХУ)												
РІШЕННЯ КІЛЬКАДКИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОМАДІСЬКОГО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану співпраця з Світовим

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)					Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)					Інформація про виконання заходу	Причини невиконання			
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:									
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела							
Завдання: ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ МІСТА У ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ																	
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА ВІЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Наказом ДПІ від 07.12.2021 № Н-325 створено науково-технічну раду Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА). У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заході припинено.				
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Завдання: РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПІВВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ																	
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ: ПАРТНЕРСТВО З МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО НАДАЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (В Т.Ч. З АУДИТУ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Протягом звітного періоду поточного року Департаментом транспортної інфраструктури спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами постійно				

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Прийчини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
Завдання: СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТА ТА ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ З МЕТОЮ УЗГОДЖЕННЯ ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТІВ, МІЖ ПРОФІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ КМДА ТА КОДА												
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ: СТВОРЕННЯ	Департамент транспортної	2020, 2021.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідна Рада не
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
												проводиться робота з міжнародними аудиторськими фірмами (HLV Ukraine, Ernst&Young, Deloitte та інші) щодо проведення аудиту фінансової звітності та підання консультаційних послуг (ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV Р. VI, ст. 12, п. 3 (у редакції Закону України від 05.10.2017 № 2164-VII, ст.14, п.3)).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за державним бюджетом	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за державним бюджетом	бюджет м.Києва	інші джерела		
РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (МАРШРУТІВ) МІСТА КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, виконавчого 2023										створювалась, Волинчас, за участю департаменту транспортної інфраструктури . Управління патрульної поліції у міста Києві, Київської обласної державної адміністрації та Укрансбезпест и у період 2019-2021 років проводились офіційні наради та зустрічі щодо розробки типових схем руху автобусів міських і приміських маршрутів знятого користування (які не входять за межі території області) по території міста Києва узгодження міськ департиривації зупинки (відстою)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік. (тис. грн.)					Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)					Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:							
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела					
Завдання: ІНТЕГРАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ															
ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ЗАСЛУЖЕНИХ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО НАДАВАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану роботи по заходу не виконувались.		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ПРОЦЕДУРИ УЗАГОДЖЕННЯ ПЛАНІВ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА, ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ СКЛАДАННІ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ, ПРОВЕДЕНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ АКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА															
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ - РІШЕННЯ КМР АБО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ОБ'ЄКТІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану роботи по заходу не		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)						Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)						Інформація про виконання заходу	Питання невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:								
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
НА ТРАНСПОРТНІЙ МОДЕЛІ	міської ради (Київської міської державної адміністрації)														виконувалась.	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Завдання: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДРУГОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКАЗАЛУ																
СПРИЯННЯ НЕБЕХІДНИМ ПОГОДЖЕННЯМ ДУЯ ПАТ «УКРАЇНІЗІЦІЯ» У БУДІВНИЦТВІ ЦЬОГО ОБ'ЄКТА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заходу призупинено.		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Завдання: ВІПОРЯДКУВАННЯ РИНКУ ТАКСІ																
ІНШОПОВАННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТАКСІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заходу призупинено. Сфера регулювання		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РОЗРОБКА СТАНДАРТИВ ТА ВИМОГ ДО ОПЕРАТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ, ВОДІВ ТАКСІ ТА ВІПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заходу призупинено. Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
ВІПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ЛІТЕРАЛІЗАЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЧАСТИНИ РИНКУ ТАКСІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заходу призупинено. Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)						Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)						Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:								
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела						
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.	
Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗВІТУ «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ», ВИКОНАНОГО В РЕЗУЛЬТАТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ КМДА ТА СВІТОВОГО БАНКУ																
РІШЕННЯ КІЙРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заходу призупинено.		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДНОГО ПОПИТУ																
СТВОРЕННЯ НОВИХ ТА КОРИГУВАННЯ ІСНУЮЧИХ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (шан/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Прийчини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПИТУ	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Кошунальне підприємство "Київнастрас"	2023										протягом звітного періоду 2023 року нові нічні маршрути не створювались, діє рекомендація тодішня.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Завдання: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ	Детермінат транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Кошунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Наказом ДПІ від 16.06.2023 № Н-122 "Про внесення змін до переліку відведених майданчиків для паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах міста Києва" за підприємством закріплено 570 відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів на 17 029
---	--	------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------	--

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												машинно-міськ, що порівняно з наказом ДТІ від 05.12.2022 №Н-140 збільшено на 9 паркувальних майгачників на 424 машинно місце.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Завдання: РОЗРОБКА СИСТЕМИ МІСЬКОГО МОНИТОРИНГУ ОБІГУ ПАЛЬНОГО												
ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРОТИДІ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВУ І ТОРГІВЛІ ПАЛЬНИМ	Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпальніво"	2020, 2021, 2022, 2023	13 528,5	0,0	13 528,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
Всього за завданням:			13 528,5	0,0	13 528,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			21 480 295,6	1 468 322,1	19 914 842,4	97 131,1	560 253,8	163 043,9	355 128,1	42 081,8		

Найменування заходу	Виконання заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін				Проведені видатки за звітний період				Відхилення			
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
7 134 814,9		7 134 814,9	355 128,1		355 128,1	6 779 686,7		6 779 686,7			

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста
Києва на 2019 – 2023 роки**

назва міської цільової програми

за 2023, 1 півріччя

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
136	1	135	0,74

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

Причини невиконання: Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2023 рік (Рішення КМР від 08.06.2023 № 6487/6528) у сумі 500 000,0 тис. грн у т.ч. 71 005,6 тис. грн - проектні роботи. Генпідрядник АТ «Київметробуд», разом із субпідрядними організаціями, продовжує виконання будівельних робіт в умовах воєнного стану, а саме: на будівельному майданчику №213біс виконуються роботи з влаштування основних конструкцій перегінних монолітних тунелів. Фінансування з міського бюджету за звітний період не проводилось.

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

2. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

«Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 (зі змінами) (далі - Програма) передбачає видатки на виконання у 2023 році 136 заходів на загальну суму **21 480 295,6 тис. грн**, зокрема за рахунок коштів бюджету м. Києва **19 914 842,4 тис. грн**, державного бюджету м. Києва **1 468 322,1 тис. грн** та **97 131,1 тис. грн** за рахунок інших джерел.

Рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) (далі – Бюджет міста Києва) передбачені видатки на виконання заходів Програми у сумі **7 134 814,9 тис. грн**, що складає **33,22 %** від плану Програми.

У 2023 році Програмою передбачено виконання 136 заходів, з яких в т.ч. 27 заходів, що не підлягають фінансуванню, з них: 6 заходів виконано частково, 1 - виконано.

Програмою передбачено 109 заходів, які підлягають фінансуванню:
- 103 - бюджетні призначення не передбачено.

- 6 - Програми бюджетом міста Києва затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 на 2023 рік (зі змінами) у 2023 році бюджетні призначення передбачено, з них: виконано частково 1 захід, не виконано – 5 заходів.

Низький рівень виконання Програми склався у наслідок відсутності повноти переліку об'єктів у Бюджеті міста Києва на 2023 рік.

Крім того, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» є основною з причин значного зменшення бюджетних асигнувань та призупинення робіт на об'єктах та обмежене фінансування з міського бюджету у звітному періоді.

