

# Інформація про виконання програми за 2023, 9 місяців

## 1. МІСЬКА ЦІРЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 – 2023 РОКІВ

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

## 2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) найменування відповідального виконавця програми

| Найменування заходу                                                                                                                        | Виконавці заходу                                                                                                                                                                                                | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.) |                             |                |              | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.) |                             |                |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                |              | Усього                                                      | у тому числі: за джерелами: |                |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                              | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                                             | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Завдання: ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДТП, СМЕРТНОСТІ ТА ТРАВМАТИЗМУ                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                              |                             |                |              |                                                             |                             |                |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ, ТРОТУАРІВ ТА ПРИБУДІНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ |                                                                                                                                                                                                                 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 545 000,0                                    | 0,0                         | 545 000,0      | 0,0          | 114 774,7                                                   | 0,0                         | 114 774,7      | 0,0          |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1.1 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РІЗНИХ ТА НАТРЕВІХ СВИТІЛЬНИКІВ НА СВИТЛОДІОДНІ СВИТІЛЬНИКИ       | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло" | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 545 000,0                                    | 0,0                         | 545 000,0      | 0,0          | 114 774,7                                                   | 0,0                         | 114 774,7      | 0,0          | Виконано частково               | Наказом Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 03.03.2023 №Н-46 (зі змінами) затверджено проєктний розподіл асигнувань на виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на 91 об'єкті. За |  |

| Найменування заходу                                                                                                            | Виконавці заходу | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн) |                             |                |              | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |                             |                |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                  |                              | Усього                                      | у тому числі: за джерелами: |                |              | Усього                                                     | у тому числі: за джерелами: |                |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                |                  |                              |                                             | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                                            | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                |                  |                              |                                             |                             |                |              |                                                            |                             |                |              |                                 | звітний період: отримано експертні звіти ПКД по 61 об'єкту; завершено роботи на 28 об'єктах; оформлено договори підприємних робіт на 60 об'єктах; завершено проєктні роботи на 1 об'єкті; проведено тендерні закупівлі по 67 об'єктах; триває закупівля проєктних робіт по 5 |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:                                                                                                           |                  |                              | 545 000,0                                   | 0,0                         | 545 000,0      | 0,0          | 114 774,7                                                  | 0,0                         | 114 774,7      | 0,0          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Завдання: МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОЮ ТА РОЗБУДОВА НОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ                                                              |                  |                              |                                             |                             |                |              |                                                            |                             |                |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. РЕМОНТ, ОНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВА ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ВКЛЮЧАЮЧИ ОПТИМІЗАЦІЮ СХЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ МІСТА) |                  | 2020, 2021, 2023             | 5 000,0                                     | 0,0                         | 5 000,0        | 0,0          | 9,6                                                        | 0,0                         | 9,6            | 0,0          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Найменування заходу                                                                                                        | Виконавці заходу                                                                                                                                                                                                        | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.) |                             |                |              | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.) |                             |                |              | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                |              | Усього                                                      | у тому числі: за джерелами: |                |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                              | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                                             | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1 ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ БАЗ ПІДПРИЄМСТВА | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення міста Києва "Київміськвітло" | 2020, 2021, 2023             | 5 000,0                                      | 0,0                         | 5 000,0        | 0,0          | 9,6                                                         | 0,0                         | 9,6            | 0,0          | Виконано частково               | По капітальному ремонту будівель та споруд майнового комплексу КІП "Київміськвітло" за адресами: вул. Машинобудівна, 38 у Солом'янському районі м. Києва та вул. Машинобудівна, 40 у Солом'янському районі м. Києва у вересні отримано експертні звіти проектно-кошторисної документації по 2 запланованих об'єктах. Оголошено тендерні закупівлі на виконання підрядних робіт від 27.09.2023 року. |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                              | 5 000,0                                      | 0,0                         | 5 000,0        | 0,0          | 9,6                                                         | 0,0                         | 9,6            | 0,0          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.) |                             |                |              |           |                             | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.) |              |  |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |
|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------|
|                     |                  |                              | Усього                                       | у тому числі: за джерелами: |                |              | Усього    | у тому числі: за джерелами: |                                                             |              |  |  |  |  |                                 |                     |
|                     |                  |                              |                                              | державний бюджет            | бюджет м.Києва | інші джерела |           | державний бюджет            | бюджет м.Києва                                              | інші джерела |  |  |  |  |                                 |                     |
|                     |                  |                              |                                              |                             |                |              |           |                             |                                                             |              |  |  |  |  |                                 |                     |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ  |                  |                              | 550 000,0                                    | 0,0                         | 550 000,0      | 0,0          | 114 784,3 | 0,0                         | 114 784,3                                                   | 0,0          |  |  |  |  |                                 |                     |

### 3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

| Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін |                |                  |           | Проведені видатки за звітний період |                  |           | Відхилення     |                  |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|------------------|
| усього                                                          | загальний фонд | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд                      | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд |
| 550 000,0                                                       |                | 550 000,0        | 114 784,3 |                                     | 114 784,3        | 435 215,7 |                | 435 215,7        |        |                  |

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про хід виконання**  
**МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА**  
**КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 – 2023 РОКІВ**

*назва міської цільової програми*

**за 2023, 9 місяців**

**1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

| Кількість заходів програми, од. |           |             | Відсоток виконаних заходів, % |
|---------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| Всього                          | Виконаних | Невиконаних |                               |
| 2                               | 0         | 2           | 0,00                          |

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів**

**1.1 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА**

Причини невиконання: Наказом Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 03.03.2023 № Н-46 (зі змінами) затверджено пооб'єктний розподіл асигнувань на виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на **91** об'єкті. За звітний період: отримано експертні звіти ПКД по **61** об'єкту; завершено роботи на **28** об'єктах; оформлено договори підрядних робіт на **60** об'єктах; завершено проєктні роботи на **1** об'єкті; проведено тендерні закупівлі по **67** об'єктах; триває закупівля проєктних робіт по **5** об'єктах.

**4.1 ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ БАЗ**

Причини невиконання: По капітальному ремонту будівель та споруд у вересні отримано експертні звіти проєктно-кошторисної документації по **2** запланованих об'єктах. Оголошено тендерні закупівлі на виконання підрядних робіт від 27.09.2023 року.

**2. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в**

Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на 2023 рік, затверджена рішенням Київської міської ради від 05.03.2019 № 183/6839 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.07.2023 № 6938/6979) (далі - Програма) передбачає видатки на виконання у 2023 році **2** заходів на загальну суму **550 00,0** тис. грн, зокрема за рахунок коштів бюджету міста Києва. Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 19.09.2023 № 724 «Про внесення змін до розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 січня 2023 року № 16» передбачені видатки на виконання робіт **2** заходів Програми у сумі **550 000,0** тис. грн. Роботи виконуються. Завершення робіт з капітального ремонту планується у IV кварталі 2023 року.