

**Інформація про виконання програми
за 2023, 9 місяців**

1. Міська пільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця програми)

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
Завдання: СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ТРАНСПОРТНОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ КИЄВА												
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯ ДАНИХ ІСНУЮЧИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ОДНУ ПЛАТФОРМУ (САЙТ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", Комунальне підприємство "Київський	2023	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела				
	метрополітен", Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс", Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛІЯНИ)											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНИХ ЛІНІЙ												
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОБІЛИЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2022, 2023	39 264,4	0,0	39 264,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами:	бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Г. ВАТУТІНА ДО СТ. М. ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	125 000,0	0,0	125 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД КІП МА "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) ДО СТАНЦІЇ "ТЕРЕМКИ" КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ У СОЛЮМ'ЯНСЬКОМУ ТА ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами:	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Київпастранс"											міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. СИМОНА ПЕТЛЮРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ШВИДКІСНОЇ АВТОБУСНО-ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СТ. МЕТРО «ДАРНИЦЯ ПО ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, БУЛЬВАРУ ПЕРОВА, ПРОСП. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, ВУЛ. МАЛИШКО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ (ВОКЗАЛ "ДАРНИЦЯ") ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ДО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021, 2022, 2023	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВИШНЯКІВСЬКА	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans"											від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛІКІВСЬКИЙ, ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, БАСЕЙНИЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans"	2021, 2022, 2023	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ЛІСОВОГО ПРОСПЕКТУ ПО ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, ПРОСПЕКТУ ГАГАРІНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, ВОЛОДИМИРСЬКОМУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2021, 2022, 2023	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
ПРОІЗДУ	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			247 464,4	0,0	247 464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ПРИОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ОБ'ЄДНАННЯ ЛІВО- ТА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТРАМВАЙНИХ МЕРЕЖ; РОЗШИРЕННЯ ЗОН ПІШОХІДНОЇ ДОСТУПНОСТІ СТАНЦІЙ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА ДРУГИХ ВИХОДІВ												
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД Ж/М ТРОЩІНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВІ ДАЧІ З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	120 000,0	0,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2020, 2021, 2022, 2023	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЇДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛІЦЕВОЇ ДОРОГИ (1 ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.МІСЬКОЇ ДО ВУЛ.СЕЛЯНСЬКОЇ У	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2022, 2023	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
ПУЦІ-ВОДИЦІ	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ПО ВУЛ. ЯЛТИНСЬКІЙ, СЛАВГОРОДСЬКІЙ, ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.АННИ АХМатової до ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДОБРИНСЬКІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ	Департамент	2023	3 290,0	0,0	3 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ДОБРИНІНСЬКОЇ ДО РОЗВОРОТНОЇ ПЕТЛІ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКИЙ ВІД ВУЛ. ДОБРИНІНСЬКОЇ ДО РОЗВОРОТНОЇ ПЕТЛІ НА ВУЛ. ЙОРДАНСЬКИЙ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВУЗЛИ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) ПІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ІВАНА ЛЕПІСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне	2023	2 341,4	0,0	2 341,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	підприємство "Київпастранс"											2023 рік" (зі змінами)
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) ПІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2023	1 246,7	0,0	1 246,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VII ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОВІТРОФЛОТСЬКА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ ВІД РОЗВОРОТНОГО КИЛЬЦЯ НА ПР.ВІДРАДНИЙ ДО СТ.М. "ЛУКЯНІВСЬКА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	2022, 2023	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
	державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											№ 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			186 828,1	0,0	186 828,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНИХ ЛІНІЙ												
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київпастранс"											змінями).
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ПАЛАЦ СПОРТУ»	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ.ДОБРИНІНСЬКОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОГО РОЗВОРОТНОГО КИЛЬЦЯ БІЛЯ СТАНЦІЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРИЧКИ "ДАРНИЦЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2022, 2023	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											"Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА ПО ВУЛИЦІ АННИ АХМАТОВОЇ ТА ДНІПРОВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНИЙ ДО СТАНЦІЇ МЕТРО "ОСОКОРКИ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ДВУХПУТНОЇ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛИЦІ КОПЕРНИКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. БЕРДИЧІВСЬКОЇ, З ПЕРЕНЕСЕННЯМ ТРАМВАЙНОЇ ЗУПИНКИ З ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ПЛАТФОРМ ІЗОЛЬОВАНО ВІД ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	14 654,0	0,0	14 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			98 654,0	0,0	98 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ ТА ІІ ЧЕРГІ (МІСЬКА ЕЛЕКТРИЧКА)												
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2023	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ												
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА В РАЙОНІ СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПЕТРІВКА" НА ПРИМІКАННІ ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОГО ДО ВУЛ. ВЕРОВОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	17 516,0	0,0	17 516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗУПИНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ "СТАНЦІЯ МЕТРО "ЧЕРНІГІВСЬКА" ПІД ТРАНСПОРТНИЙ ПЕРЕСАДОЧНИЙ ВУЗІЛ З ТЕРМІНАЛОМ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРІНА ПО ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА (ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ) ДО ТРАМВАЙНОГО РОЗВОРОТНОГО КОЛА НА ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2022, 2023	11 456,0	0,0	11 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА "ЛІСОВА"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛУК'ЯНІВСЬКА ПЛОЩА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ДАРНИЦЯ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Київпастрас"											міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЛИБІДСЬКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2021, 2022, 2023, 2020	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА БУЛЬВАР ЛЕПСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас"	2020, 2021, 2022, 2023	1 024,0	0,0	1 024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА СІМ'І СОСНІНИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2020, 2021, 2022, 2023	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
	міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans"											від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НИВКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА КИЛЬЦЕВА ДОРОГА (автостанція "Теремки")	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпаstrans"	2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			66 996,0	0,0	66 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ												
ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 034 537,5	0,0	1 034 537,5	0,0	182 879,4	0,0	0,0	182 879,4	Виконано частково	15.02.2021 підписано контракт № 2019/S 172-418767 з переможцем тендера Об'єднання юридичних осіб в особі ТОВ «ТАТРА-ЮГ» і ТДВ «Запорізький Хлібокомбінат №1» на поставку 20 трамваїв типу КІТ306. За рахунок коштів ЄІБ по проєкту "Міський громадський транспорт України" за поставку трамвайних вагонів сплачено 112 388,7 тис. грн, за рахунок регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту сплачено ПДВ в сумі 44 674,2 тис. грн.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Загальна кількість трамвайних вагонів 14 од., 3 од. з яких отримано в 2023 році. Крім того, за рахунок власних коштів сплачено 25 816,5 тис. грн. (доплата) за придбаний трамвай Песа у
ПРИДБАННЯ ТРОЛЕЙБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 531 965,9	0,0	1 531 965,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ПРИДБАННЯ ЕЛЕКТРОБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2020, 2021, 2022, 2023	76 043,8	0,0	76 043,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
	адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											"Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			2 642 547,2	0,0	2 642 547,2	0,0	182 879,4	0,0	0,0	182 879,4		
Завдання: ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТУ												
ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	636 883,5	0,0	636 883,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			636 883,5	0,0	636 883,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТО ТА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА												
ВЛАШТУВАННЯ ШУМОЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ПО ВУЛ. ЗАКРАЄВСЬКОГО ДО ВУЛ. ДРАЙЗЕРА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2020, 2021, 2022, 2023	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"											рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНОГО ДЕПО ПО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	10 154,0	0,0	10 154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	78 055,9	0,0	78 055,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022,	165 734,7	0,0	165 734,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2023										бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			257 444,6	0,0	257 444,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ												
ОБЛАШТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПІДХОДИ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2020, 2021, 2022, 2023	152,1	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			152,1	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ												
СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО	Департамент	2020,	334,6	0,0	334,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ КЕРУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2021, 2022, 2023										призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			334,6	0,0	334,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА НОВИХ ТА РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ ЛІНІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ												
БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЇЛЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	6 100 000,0	0,0	6 100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦЬ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ"	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022,	1 100 000,0	0,0	1 100 000,0	0,0	16 296,0	0,0	16 296,0	0,0	Виконано частково	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2023									на 2023 рік (рішенням КМР від 08.12.22 № 5827-5868 (зі змінами)) в сумі 500 000,0 тис. грн у т.ч. 71 005,6 тис. грн - проектні роботи. АТ «Київметробуд» на будівельному майданчику №2136іс разом із субпідрядними організаціями виконує роботи по перебазуванню будівельної техніки, машин та механізмів з подальшим виконанням монтажних та налагоджувальних робіт. Після затвердження відкоригованої проектної документації, роботи по будівництву будуть продовжені відповідно до затвердженої	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												відкоригованої проектної документації, яка наразі знаходиться на розгляді в експертній організації. З міського бюджету за звітний період отримано та сплачено кошти у розмірі 16 295,987 тис. грн за виконання робіт за I етапом коригування проектної документації стадії «П».
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ІПОДРОМ" В НАПРЯМКУ Ж/М "ТЕРЕМКИ-II" ДО ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА (ВУЛ.КРЕЙСЕРА "АВРОРА") У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	988 619,0	0,0	988 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНСЬКО-БРОВА	Департамент транспортної	2020, 2021,	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
РСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНИМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБЛИЧІ"	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2022, 2023										2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" (II ЧЕРГА ЕЛЕКТРОДЕПО)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	56 993,4	0,0	56 993,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			9 245 612,4	0,0	9 245 612,4	0,0	16 296,0	0,0	16 296,0	0,0		
Завдання: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІСНУЮЧИХ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ												
БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА МІЖ СТАНЦІЯМИ "ЗОЛІОТІ ВОРОТА" ТА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2020, 2021, 2022, 2023	430 500,0	0,0	430 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
"ТЕАТРАЛЬНА"	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"										бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			430 500,0	0,0	430 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ												
ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	86 476,8	0,0	86 476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			86 476,8	0,0	86 476,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
БІДІВНИЦТВО МАЙСТЕРЕНЬ ПО РЕМОНТУ ЕСКАЛАТОРІВ КП"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ПО ВУЛ.ОЗЕРНИЙ В.М.КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	197 335,5	0,0	197 335,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	226 584,8	0,0	226 584,8	0,0	94 080,6	0,0	94 080,6	0,0	Виконано частково	Відповідно передбачених бюджетних асигнувань на 2023 рік на виконання робіт з капітального ремонту профінансовано на суму 94080,6 тис. грн. Роботи виконано у звітному періоді на суму 1380,6 тис. грн.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			423 920,3	0,0	423 920,3	0,0	94 080,6	0,0	94 080,6	0,0		
Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ПЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
ПОДОВЖЕННЯ	Департамент	2023	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ЗАЛІЗНИЧНОГО ШОСЕ ВЗДОВЖ ЗАЛІЗНИЦІ ДО ВУЛ. ПАНАСА ЛЮБЧЕНКА З ВИХОДОМ НА ВУЛ. БОЖЕНКА	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕТАЛЕВИХ БАР'ЄРНИХ ОГОРОДЖЕНЬ ПЕРШОЇ ГРУПИ НА МАГІСТРАЛЬНИХ ДОРОГАХ ТА ВУЛИЦЯХ В МІСТІ КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ ДО АВТОВОКЗАЛУ ПО ВЕЛИКІЙ КИЛЬЦЕВІЙ ДОРОЗІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна	2023	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 (зі змінами) бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	корпорація "Київавтодор"											
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКОЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	891,2	0,0	891,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ПРОСПЕКТОМ ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІДХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	290 000,0	0,0	290 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ПІДХОДНОГО НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУДРЯВСЬКОЇ З ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОЮ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2022, 2023	8 300,0	0,0	8 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами: державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											№ 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЗАБОЛІТНОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. АКАДЕМКА ЛЕБЕДЄВА ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ (КИЛЬЦЕВА ДОРОГА, МУЗЕЙ «ПИРОГОВО»)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	5 314,0	0,0	5 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СВАТОШИНСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ВЕРХОВИНСЬКОЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2022, 2023	54 601,5	0,0	54 601,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДХОДНОГО МОСТУ З ПІД'ЇЗДАМИ ТА ПАРКІНГОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2023	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТУ ІМ С.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	2 175 345,1	0,0	2 175 345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Згідно розпорядження КМВА від 23.01.2023 № 32 замовником робіт є Служба автомобільних доріг у Київській області.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ «ДАРНИЦЯ» З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2021, 2022, 2023	400 000,0	0,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	у тому числі: за джерелами:	державний бюджет		
ТУНЕЛІВ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	(Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Згідно розпорядження КМДА від 16.10.2007 № 1360 (зі змінами) замовником робіт є Дирекція будівництва ШТС м.Києва.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ВІД СТ. МЕТРО «ЧЕРВОНИЙ ХУТІР» ДО БОРИСПОЛЬСЬКОГО ШОСЕ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКОЇ З БОРИСПІЛЬСЬКИМ ШОСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	430 000,0	0,0	430 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКОЇ ВІД ВУЛ. БИЛИЦЬКОЇ ДО ПЛОЩІ ШЕВЧЕНКА З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	2023	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. ПРАВДИ ТА БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНИХ ПІШХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ	(Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. П.ГРИГОРЕНКА ВІД ВУЛ.Б.ГІМІРІ ДО ВУЛ. КОЛЕКТОРНОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	37 470,4	0,0	37 470,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ (В ЧАСТИНІ ВЛАШТУВАННЯ РОЗВОРОТІВ ТРАНСПОРТУ ТА ПЕРЕВЛАШТУВАННЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ МІСЦЕВОГО ПРОЇЗДУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	14 176,0	0,0	14 176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2020, 2021, 2022, 2023	68 377,0	0,0	68 377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
БРАТИСЛАВСЬКОЇ-ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СІМІ СОСНІНИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	4 173,9	0,0	4 173,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКО У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	10 049,4	0,0	10 049,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ	Департамент	2019,	161 000,0	161 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Кисва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Кисва	інші джерела						
ВУЛ ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023										призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Кисва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Кисва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ТРАМВАЙНОГО ШЛЯХОПРОВОДІВ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «БЕРЕСТЕЙСЬКА» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2022, 2023	14 334,0	0,0	14 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Кисва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Кисва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			3 687 382,5	161 000,0	3 526 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ПІТУЧНИХ СПОРУД												
БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МДЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	179 506,6	0,0	179 506,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			179 506,6	0,0	179 506,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ												
ПРОКЛАДАННЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. ПОЛУПАНОВА ВІД ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛ. КОНОПЛЯНСЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ОБМЕЖЕННЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТРОТУАРАХ ТА В ПІДХОДНИХ ЗОНАХ												
ПРИБАВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ	Департамент транспортної	2020, 2021,	19 646,6	0,0	19 646,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
БОЛЛАРДІВ (АВТОМАТИЧНИХ, ГІДРАВЛІЧНИХ БЛОКІРАТОРІВ)	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2022, 2023										2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Встановлення боллардів здійснюється в рамках виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту ділянок вулично-дорожньої мережі, з обов'язковим включенням до складу розробки ПКД пооб'єкту.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			19 646,6	0,0	19 646,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА												
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ	Департамент транспортної	2023	7 020,0	0,0	7 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела						
ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											2023 рік не передбачений бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	7 020,0	0,0	7 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація	2023	7 020,0	0,0	7 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженням рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київавтодор"											змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ КОМУНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ «КИЇВАВТОДОР» НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ЗА АДРЕСОЮ: ПАРКОВА ДОРОГА, 23 В М.КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ «ДЕЛЬФІН» КОМУНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ «КИЇВАВТОДОР» ЗА АДРЕСОЮ: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., С.ПРИМОРСЬКЕ (БІЛЬШОВИК), ВУЛ.ЧОРНОМОРСЬКА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2023	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).	
ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2020, 2021, 2022, 2023	656 038,5	0,0	656 038,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 (зі змінами) бюджетні призначення на 2023 рік	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"											передбачені в сумі 170 722,8 тис.грн. На звітну дату укладені договори на придбання техніки в кількості 34 од. загальною вартістю 169 503,51600 тис. грн.
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	1 553 382,1	1 307 322,1	246 060,0	0,0	957 715,5	287 203,7	670 511,8	0,0	Виконано частково	Відповідно передбачених бюджетних асигнувань на 2023 рік на виконання робіт з капітального ремонту, наказ від 03.03.2023 № Н-46 "Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громади м. Києва за рахунок коштів бюджету м. Києва у 2023 році"(зі змінами) профінансовано 957 715,5 тис. грн, заплановано виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												робіт на 30 об'єктах.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			2 234 680,6	1 307 322,1	927 358,5	0,0	957 715,5	287 203,7	670 511,8	0,0		
Завдання: ПОКРАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСНУЮЧОГО АВІАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА												
БУДІВНИЦТВО 6 МІСЦЬ СТОЯНКИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ДЛЯ ПРОТИОЖЕЛЕДНОЇ ОБРОБКИ	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)	2023	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТУ	Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	56 979,0	0,0	0,0	56 979,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Захід заплановано за власні кошти підприємства. Відсутність вільних коштів.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			96 979,0	0,0	0,0	96 979,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ «КИЇВ-РУСАНІВКА» - СТАНЦІЯ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ»	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	39 393,7	0,0	39 393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської	2020, 2021, 2022, 2023	300 000,0	0,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"											відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			344 393,7	0,0	344 393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ТА ШТУЧНИХ СПОРУД												
ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ	Департамент транспортної	2020, 2021,	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2022, 2023										2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВІДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	22 000,0	0,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2023 рік (рішенням КМР від 08.12.22 № 5827-5868 (зі змінами)) в сумі 2 500,0 тис. грн. Фінансування за звітний період не проводилось. Згідно лімітним довідкам, фінансування передбачено у IV кварталі 2023 року. Проводиться експертиза

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛІСЬКА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	проектів. Бюджетні асигнування передбачені ПЕЕР м. Києва на 2023 рік (рішенням КМР від 08.12.22 № 5827-5868 (зі змінами)) в сумі 7 000,0 тис. грн. Фінансування за звітний період не проводилось. Згідно лімітним довідкам, фінансування передбачено у IV кварталі 2023 року.
РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. СІМ'І СОСНЕНИХ ДО ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ З ПРОІЗНОЮ ЧАСТИНОЮ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд	2022, 2023	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	м. Києва"											
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. БРОВАРСЬКОГО ВІД МОСТУ МЕТРО ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ЛІВООБЕРЕЖНА» З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗАЇЗДУ НА ВУЛ.Р. ОКІПНОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2022, 2023	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ «ЧЕРНІГІВСЬКА» З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРИНА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ	Департамент	2022,	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ ПЛОЩІ	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2023										призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНОЇ ВІД ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКОЇ ДО ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКОЇ З ДОБУДОВОЮ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ МКД ВУЛ.ОРАНЖЕРЕЙНОЮ ТА ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	2 513,8	0,0	2 513,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами). Розпорядження від 19.02.2020р. № 296 про розробку ПКД та реконструкцію втратило чинність, у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												зв'язку з втратою актуальності. Розпорядження КМВА від 20.10.2022 № 701.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ХАРКІВСЬКІЙ ПЛОЩІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"	2022, 2023	24 564,0	0,0	24 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Дирекція	2020, 2021, 2022, 2023	26 386,3	0,0	26 386,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			561 614,1	0,0	561 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ												
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ В СИСТЕМУ ЛЕГКОВОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ НА Ж/М ТРОЄЩИНА ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НА МІСЬКУ КИЇЛЬЦЕВУ ЕЛЕКТРИЧКУ (I, II, III ЧЕРГА)	Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"	2022, 2023	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м.Києва, відповідно до рішенням КМР від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗРОБКА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЄВА												
ПРИБДАННЯ	Департамент	2020,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Ведуться

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
НЕОБХІДНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА РОБОТИ ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА КИЇВ	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021, 2022, 2023									частково	роботи щодо отримання доступу до транспортної моделі міста Києва.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЕЛОСИПЕДІВ ШЛЯХОМ ВІПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ БЕЛОСИПЕДІВ (BIKESHARING)												
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО БЕЛОПРОКАТУ НА 300 СТАНЦІЙ ТА 3000 БЕЛОСИПЕДІВ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Система велопрокату постійно оптимізується, що впливає на кількість станцій і рухомий склад орендних велосипедів. Облік велопрокатів та оренда велосипедів поза межами компетенції ДТІ. Наразі, на даний час ДТІ захід не реалізується.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	інвестиційне агентство"											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: СТРИМУВАННЯ ПРИРОСТУ РІВНЯ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВЕЛОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК												
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОМОЦІЙНІ КАМПАНІЇ ЗАОХОЧЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ВЕЛОТРАНСПОРТОМ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Київський метрополітен"	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заході призупинено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ НАПОВНЮВАНOSTІ ПРИВАТНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД КОЛЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЯ (CARPOOLING)												
ІНІЦІОВАННЯ ЗМІН ДО	Департамент	2020,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відсутні

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПІДР УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ДОПУСКУ НА СМУГУ ГТ АВТОМОБІЛІВ, ЗАПОВНЕНИХ ДО СВОЄЇ МАКСИМАЛЬНОЇ ПАСПОРТНОЇ МІСТКОСТІ.	транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021, 2022, 2023										повноваження у ДТІ.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЯВНОГО ПАРКУ АТОМОБІЛІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРВІСУ СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ (CARSHARING)												
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ТА СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ CARPOOLING ТА CARSHARING В М. КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заходу призупинено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ДІСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕСТИМУЛЯЦІЇ НЕТРУДОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОЇЗДОК У ГОДИНИ ПІК												
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
КИЄВІ	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас", Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"											виконання робіт по заході призупинено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ДЕСТИМУЛЯЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ТРУДОВИХ ПОЇЗДОК ШЛЯХОМ КВОТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПАРКОМІСЦЬ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДІЛОВОМУ ЯДРІ ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛАХ МІСТА												
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В МІСТІ КИЄВІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастрас", Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	З метою покращення організації дорожнього руху, зменшення кількості приватного автотранспорту в центральній частині міста та підвищення пропускну спроможності вулично-дорожньої мережі КП «Київтранспарк сервіс»

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
											відповідно до Концепції розвитку паркувального простору в міста Києва, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 22/887 (зі змінами), облаштувало сім спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиків (паркінгів) для платного паркування транспортних засобів на 772 машино-місця в третій паркувальній зоні, а саме:- вул. Камишинська (ст. м. «Видубичі») на 193 машино-місця;- вул. Старобориспільська (ст. м. «Червоний Хутір») (майданчик 1)	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
												на 51 машино-місце;-перетин вул. Тираспольської та вул. Щусова (вул. Тираспольська, 12) (ст.м. «Сирець») на 137 машино-місце;-просп. Глушкова Академіка (біля ст.м. «Теремки») на 50 машино-місце;-просп. Глушкова Академіка (навпроти буд. № 55-59) (ст.м. «Теремки») на 55 машино-місце;-просп. Бажана Миколи (ст.м. «Славутич») на 200 машино-місце;-площа Героїв Бреста (ст.м. «Святошин») (перехоплюючий) на 86 машино-місце. На сьогодні облаштувало та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела						
												введено в експлуатацію п'ять спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиків (паркінгів) для платного паркування транспортних засобів на 528 машино-місць.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗВАНТАЖЕННЯ МІСТА В ГОДИНИ ПІК ВІД КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ ГОДИН ДОСТАВКИ ТОВАРІВ												
РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАБОРОНУ КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ІНШОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В ГОДИНИ ПІК	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємств а виконавчого органу Київської	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідно до статті 6 Господарського кодексу України, загальними принципами господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	міської ради (Київської міської державної адміністрації)										я, їх посадових осіб у господарські відносини. Відповідно до статті 18 Господарського кодексу України, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти та вчиняти дії, які запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством м. Законом можуть бути встановлені винятки з цього правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших загальносоціальних інтересів.	

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												Рішенням КМР від 22.05.2013 № 340/9397 «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м.Києві» обмежено в'їзд вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в межах м. Києва з 07.00 до 20.00. Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію КМР з питань транспорту та зв'язку.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА РОЗВИТОК НЕОБХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
здійснюють зарядку чи обслуговування електротранспорту	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											робіт по заході призупинено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ДІСОВОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ												
КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, ЯКІ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ МАЮТЬ ПЕРЕДБАЧАТИ ВИКОНАВЦІ РОБІТ (В Т.Ч. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Комплекс заходів передбачається при проєктуванні.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ, А ТАКОЖ СПІВПРАЦЯ З НЕЗАЛЕЖНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Протягом звітного періоду співпраця з незалежними

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
КОМПАНІЯМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс", Комунальна корпорація "Київавтодор", Комунальне підприємство "Київський метрополітен", Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (ЖУЛЯНИ)											міжнародними та національними компаніями, що здійснюють аудит якості будівельних робіт об'єктів транспортної інфраструктури не проводилась.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕЗАЛЕЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РОБІТ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА	Департамент транспортної інфраструктури	2019, 2020, 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	При підготовці технічного завдання на

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ПРИ ПРОЄКТУВАННІ РЕКОНСТРУКЦІЙ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ ПЕРЕДБАЧАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВІПРОВАДЖЕННЯ ВЕЛОДОРІЖОК, АБО ВЕЛОСМУГ ТА ВЕЛОПАРКОВОК	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна корпорація "Київавтодор"	2022, 2023										проєктування в обов'язковому порядку передбачається нанесення необхідної розмітки для велосмуг та / або облаштування відокремлених велодоріжок.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗШИРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВУЗЛА У ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ МІСТА (ОПТИМІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗКЛАДУ РУХУ)												
РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану співпраця з Світовим банком протягом звітнього періоду 2023 року не проводилась.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ДОРАДЧОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КМДА												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Наказом ДТІ від 07.12.2021 № Н-325 створено науково-технічну раду Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА). У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заходоу призупинено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ МІСТА У ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ: НА БАЗІ СТВОРЕНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З ЗАЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ФУНКЦІЙ В ПОЛОЖЕННІ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Наказом ДТІ від 07.12.2021 № Н-325 створено науково-технічну раду Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА). У зв'язку з

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заходу призупинено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ												
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ: ПАРТНЕРСТВО З МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ, ЩО НАДАЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ (В Т.Ч. З АУДИТУ)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Протягом звітного періоду поточного року Департаментом транспортної інфраструктури спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами постійно проводиться робота з міжнародними аудиторськими фірмами (HLBUkraine, Ernst&Young, Deloitte та інші) щодо проведення аудиту фінансової звітності та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												надання консультативних послуг (ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV Р. VI, ст.12, п.3 (у редакції Закону України від 05.10.2017 № 2164-VII, ст.14, п.3)).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ МІСТА ТА ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ З МЕТОЮ УЗГОДЖЕННЯ ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТІВ, МІЖ ПРОФІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ КМДА ТА КОДА												
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ : СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (МАРШРУТІВ) МІСТА КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Відповідна Рада не створювалась. Водночас, за участю Департаменту транспортної інфраструктури , Управління патрульної поліції у міста Києві, Київської обласної державної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												адміністрації та Укртрансбезпеки у період 2019-2021 років проводились офіційні наради та зустрічі щодо розробки типових схем руху автобусів міжміських і приміських маршрутів загального користування (які не виходять за межі території області) по території міста Києва узгодження місць довготривалої зупинки (відстою) автобусів приміських/міжміських маршрутів поза межами автостанцій по території столиці. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												робіт по заходоу призупинено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГУ, АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА НА ОСНОВІ СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ТРАНСПОРТНИХ МОДЕЛЕЙ (ЗБІР СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ, ОНОВЛЕННЯ ГЕОІНФРАСТРУКТУРНИХ ДАНИХ)												
ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ОПИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЩОДО ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА МОБІЛЬНОСТІ У КИЄВІ ТА МІСТАХ-СУПУТНИКАХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Протягом звітнього періоду 2023 року під час воєнного стану опитування не проводились.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ІНТЕГРАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ												
ПРОТОКОЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану роботи по заходоу не виконувались.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
ОБ'ЄКТАМИ МІСТА З МІСТОБУДІВНИМ КАДАСТРОМ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ СПІЛЬНО З ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ПРОЦЕДУРИ УЗГОДЖЕННЯ ПЛАНІВ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТА, ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ СКЛАДАННІ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ, ПРОВЕДЕНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ АКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МОДЕЛІ МІСТА												
АДМІНІСТРАТИВНІ ДІЇ - РІШЕННЯ КМР АБО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ТРАНСПОРТНІЙ МОДЕЛІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану роботи по заходу не виконувались.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДРУГОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ												
СПРІЯННЯ НЕБХІДНИМ ПОГОДЖЕННЯМ ДЛЯ	Департамент транспортної	2020, 2021,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» У БУДІВНИЦТВІ ЦЬОГО ОБ'ЄКТА	інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2022, 2023										Україні воєнного стану виконання робіт по заходу призупинено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПОРЯДКУВАННЯ РИНКУ ТАКСІ												
ІНІЦІОВАННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТАКСІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заходу призупинено. Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
РОЗРОБКА СТАНДАРТІВ ТА ВИМОГ ДО ОПЕРАТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ, ВОДІІВ ТАКСІ ТА	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											робіт по заході призупинено. Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЧАСТИНИ РИНКУ ТАКСІ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заході призупинено. Сфера регулювання ринку таксі відноситься до компетенції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗВІТУ «ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ», ВИКОНАНОГО В РЕЗУЛЬТАТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ КМДА ТА СВІТОВОГО БАНКУ												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
РІШЕННЯ КІЇВРАДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ СВІТОВОГО БАНКУ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану виконання робіт по заході призупинено.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІДПОВІДНОГО ПОПИТУ												
СТВОРЕННЯ НОВИХ ТА КОРИГУВАННЯ ІСНУЮЧИХ НІЧНИХ МАРШРУТІВ ТА МАРШРУТІВ ВИХІДНОГО ДНЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПИТУ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київпастранс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану протягом звітнього періоду 2023 року нові нічні маршрути не створювались, діє коменданська година.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ												
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПАРКОМІСЦЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київтранспарк сервіс"	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано частково	Наказом ДТІ ВО КМДА від 16.06.2023 №Н-122 "Про внесення змін до переліку відведених майданчиків для паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах міста Києва" встановлено 570 відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів на 17029 машино-місцях, що порівняно з наказом ДТІ ВО КМДА від 05.12.2022 №Н-140 збільшено на 9 паркувальних майданчиків на 424 машино-

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
	державний бюджет	бюджет м.Києва		інші джерела		державний бюджет		бюджет м.Києва	інші джерела			
												місця.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання: РОЗРОБКА СИСТЕМИ МІСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ОБІГУ ПАЛЬНОГО												
ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВУ І ТОРГІВЛІ ПАЛЬНИМ	Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"	2020, 2021, 2022, 2023	13 528,5	0,0	13 528,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			13 528,5	0,0	13 528,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			21 480 295,6	1 468 322,1	19 914 842,4	97 131,1	1 250 971,5	287 203,7	780 888,4	182 879,4		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
7 134 814,9		7 134 814,9	780 888,4		780 888,4	6 353 926,4		6 353 926,4

тис.грн

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста
Києва на 2019 – 2023 роки

назва міської цільової програми

за 2023, 9 місяців

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
136	1	135	0,74

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

Причини невиконання: Бюджетні асигнування передбачені ПЕСР м. Києва на 2023 рік (рішенням КМР від 08.12.22 № 5827-5868 (зі змінами)) в сумі 500 000,0 тис. грн у т.ч. 71 005,6 тис. грн - проектні роботи. АТ «Київметробуд» на будівельному майданчику №2136іс разом із субпідрядними організаціями виконує роботи по перебазуванню будівельної техніки, машин та механізмів з подальшим виконанням монтажних та налагоджувальних робіт. Після затвердження відкоригованої проектної документації, роботи по будівництву будуть продовжені відповідно до затвердженої відкоригованої проектної документації, яка наразі знаходиться на розгляді в експертній організації. З міського бюджету за звітний період отримано та сплачено кошти у розмірі 16 295,987 тис. грн за виконання робіт за I етапом коригування проектної документації стадії «П».

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"

Причини невиконання: Бюджетні призначення на 2023 рік не передбачені бюджетом м. Києва, затвердженим рішенням КМР від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами).

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

«Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 – 2023 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 (зі змінами) (далі - Програма) передбачає видатки на виконання у 2023 році **136** заходів на загальну суму **21 480 295,6 тис. грн**, зокрема за рахунок коштів бюджету м. Києва **19 914 842,4 тис. грн**, державного бюджету м. Києва **1 468 322,1 тис. грн** та **97 131,1 тис. грн** за рахунок інших джерел. Рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами) (далі – Бюджет міста Києва) передбачені видатки на виконання заходів Програми у сумі **7 134 814,9 тис. грн**, що складає **33,22 %** від плану Програми.

У 2023 році Програмою передбачено виконання **136** заходів, з яких в т.ч. **27** заходів, що не підлягають фінансуванню, з них: **6** заходів виконано частково, **1** – виконано, **20** - не виконано.

Програмою передбачено **109** заходів, які підлягають фінансуванню, з них: - **103** - бюджетні призначення не передбачено; **6** - бюджетні призначення передбачено; **5** - виконано частково в т.ч. **1** захід за рахунок інших джерел; **104** – не виконано.

Протягом звітного періоду 2023 року на виконання заходів Програми освоєно на загальну суму **1 250 971,5 тис. грн**, що складає **5,8 %** від запланованого обсягу фінансування бюджетних асигнувань на поточний рік, з них за рахунок: бюджету міста Києва – **780 888,449 тис. грн**, державний бюджет (дорожній фонд) – **287 203,683 тис. грн**, інші джерела – **182 879,4 тис. грн**.

Низький рівень виконання Програми склався у наслідок відсутності повноти переліку об'єктів у бюджеті міста Києва на 2023 рік. Крім того, у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», є основною з причин значного зменшення бюджетних асигнувань та призупинення робіт на об'єктах та обмежене фінансування з міського бюджету у звітному періоді.